

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
(ระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม											
๑.	ต่อเติมสะพานคนเดินฝายน้ำล้น มข. ๒๕๒๗ กั้นห้วยทราย (ตอนบน)บ้านนา จาน หมู่ที่ ๘	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	√	-	-	-	๑ ก.พ. ๖๘ – ๑ พ.ค. ๖๘	กองช่าง	เทศบัญญัติ
๒.	ก่อสร้างคลองระบายน้ำ บ้านโคกตะแบง ม.๕ คู่มรรวมพลัง	๓๕๐,๐๐๐	๓๔๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	√	-	-	-	๑ ต.ค. ๖๗ – ๑ ม.ค. ๖๘	กองช่าง	เทศบัญญัติ
๓.	ก่อสร้างคลองระบายน้ำ ระบบท่อ บ้าน นาทอง ม.๑๒ คู่มกุหลาบดง	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๙,๕๐๐	๕๐๐	√	-	-	-	๑ ธ.ค. ๖๗ – ๑ ก.พ. ๖๘	กองช่าง	เทศบัญญัติ
๔.	ก่อสร้างคลองระบายน้ำระบบท่อ บ้านคำ บัง ม.๙ หน้าหลักบ้านคำบัง – ลำห้วย	๒๘๐,๐๐๐	๒๗๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	√	-	-	-	๑ ต.ค. ๖๗ – ๑ ม.ค. ๖๘	กองช่าง	เทศบัญญัติ
๕.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านสามขัว หมู่ที่ ๔ – วัดป่าทรงธรรม	๓๖๐,๐๐๐	๓๕๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	√	-	-	-	๑ ต.ค. ๖๗ – ๑ ม.ค. ๖๘	กองช่าง	เทศบัญญัติ
๖.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านโนนสุขเกษม หมู่ที่ ๑๕ –หลังวัดศรี ทองธรรม	๒๔๐,๐๐๐	๒๓๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	√	-	-	-	๑ ต.ค. ๖๗ – ๑ ม.ค. ๖๘	กองช่าง	เทศบัญญัติ
๗.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านป่งโพน หมู่ที่ ๓ – ภูธาตุ	๓๘๐,๐๐๐	๓๗๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	√	-	-	-	๑ ต.ค. ๖๗ – ๑ ม.ค. ๖๘	กองช่าง	เทศบัญญัติ
๘.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านโพนสว่าง หมู่ที่ ๑๔ – คู่มอริไทย์	๓๗๐,๐๐๐	๓๖๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	√	-	-	-	๑ ต.ค. ๖๗ – ๑ ม.ค. ๖๘	กองช่าง	เทศบัญญัติ
๙.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านหนองแคน หมู่ที่ ๒ – ห้วยคำแฮด	๓๖๐,๐๐๐	๓๕๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	√	-	-	-	๑ ต.ค. ๖๗ – ๑ ม.ค. ๖๘	กองช่าง	เทศบัญญัติ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
(ระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม											
๑๐.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กข้างวัด เทพภูทอง บ้านภูทอง ม.๑๓	๒๕๐,๐๐๐	๒๔๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	√	-	-	-	๑ ต.ค. ๖๗ – ๑ ม.ค. ๖๘	กองช่าง	เทศบัญญัติ
๑๑.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กข้างวัด โนนสวรรค์ประชาเจริญสุข(ทิศใต้) บ้าน โนนสวรรค์ หมู่ที่ ๑๑	๓๘๔,๐๐๐	๓๘๓,๐๐๐	๑,๐๐๐	√	-	-	-	๑ ต.ค. ๖๗ – ๑ ม.ค. ๖๘	กองช่าง	เทศบัญญัติ
๑๒.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคก ขามเลียน หมู่ที่ ๗ - ทางเข้าสถานีสูบน้ำ ด้วยไฟฟ้า	๒๑๐,๐๐๐	๒๐๙,๕๐๐	๕๐๐	√	-	-	-	๑ ธ.ค. ๖๗ – ๑ ก.พ. ๖๘	กองช่าง	เทศบัญญัติ
๑๓.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคก ขามเลียน หมู่ที่ ๗ – สี่แยกไปป่าชุมชน	๑๒๒,๐๐๐	๑๒๑,๕๐๐	๕๐๐	√	-	-	-	๑ ธ.ค. ๖๗ – ๑ ก.พ. ๖๘	กองช่าง	เทศบัญญัติ
๑๔.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน โพนสว่าง ม.๖ – หนองกอดเอาจ	๒๒๐,๐๐๐	๒๑๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	√	-	-	-	๑ ธ.ค. ๖๗ – ๑ ก.พ. ๖๘	กองช่าง	เทศบัญญัติ
๑๕.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน บ้านนาจาน หมู่ที่ ๘ (คุ้มตะวันรับโชค)	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๙,๕๐๐	๕๐๐	√	-	-	-	๑ ต.ค. ๖๗ – ๑ ม.ค. ๖๘	กองช่าง	เทศบัญญัติ
๑๖.	ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านโคกตะแบง หมู่ ที่ ๕ – ร่องน้ำภูอังกะฮาด	๖๐,๐๐๐	๕๙,๕๐๐	๕๐๐	√	-	-	-	๑ ม.ค. ๖๘ – ๑ เม.ย. ๖๘	กองช่าง	เทศบัญญัติ
๑๗.	ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านโคกตะแบง หมู่ ที่ ๕ – หัวฝายห้วยช้างมัน	๔๐,๐๐๐	๓๙,๕๐๐	๕๐๐	√	-	-	-	๑ ม.ค. ๖๘ – ๑ เม.ย. ๖๘	กองช่าง	เทศบัญญัติ
๑๘.	ก่อสร้างถนนลูกรังบ้านสามข้าว หมู่ที่ ๔ - นาของสามข้าว(ช่วงนาตาเสริม)	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๕๐๐	๕๐๐	√	-	-	-	๑ ม.ค. ๖๘ – ๑ เม.ย. ๖๘	กองช่าง	เทศบัญญัติ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลงิ้ว อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
(ระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม											
๑๙.	ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านคำบง ม.๙ (หนองมันปลา) – นาดากำ	๑๔๐,๐๐๐	๑๓๙,๕๐๐	๕๐๐	√	-	-	-	๑ ต.ค. ๖๗ – ๑ ม.ค. ๖๘	กองช่าง	เทศบัญญัติ
๒๐.	ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านดอนสวรรค์ ม.๑๐ – คำผักกูด	๙๕,๐๐๐	๖๔,๕๐๐	๕๐๐	√	-	-	-	๑ ต.ค. ๖๗ – ๑ ม.ค. ๖๘	กองช่าง	เทศบัญญัติ
๒๑.	ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านดอนสวรรค์ ม.๑๐ (ดงป่าชี) – คำผักกูด	๑๒๐,๐๐๐	๑๑๙,๕๐๐	๕๐๐	√	-	-	-	๑ ธ.ค. ๖๗ – ๑ ก.พ. ๖๘	กองช่าง	เทศบัญญัติ
๒๒.	ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านนาทอง ม.๑๒ – นาหนองแคน	๖๐,๐๐๐	๕๙,๕๐๐	๕๐๐	√	-	-	-	๑ ธ.ค. ๖๗ – ๑ ก.พ. ๖๘	กองช่าง	เทศบัญญัติ
๒๓.	ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านนาทอง ม.๑๒ – มอห้วยม่วง	๙๐,๐๐๐	๘๙,๕๐๐	๕๐๐	√	-	-	-	๑ ธ.ค. ๖๗ – ๑ ก.พ. ๖๘	กองช่าง	เทศบัญญัติ
๒๔.	ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านโนนสุขเกษม หมู่ที่ ๑๕ – หัวคำแล้ง	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	√	-	-	-	๑ ต.ค. ๖๗ – ๑ ม.ค. ๖๘	กองช่าง	เทศบัญญัติ
๒๕.	ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านโพนสว่าง ม. ๖ – ทางลงอ่างเก็บน้ำชลประทานทิศ ตะวันตก	๑๘๐,๐๐๐	๑๗๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	√	-	-	-	๑ ม.ค. ๖๘ – ๑ เม.ย. ๖๘	กองช่าง	เทศบัญญัติ
๒๖.	ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านภูทอง ม.๑๓ – นาดาเจียง	๑๔๐,๐๐๐	๑๓๙,๕๐๐	๕๐๐	√	-	-	-	๑ ม.ค. ๖๘ – ๑ เม.ย. ๖๘	กองช่าง	เทศบัญญัติ
๒๗.	ก่อสร้างพื้น คสล.พร้อมปูกระเบื้อง ด้านหน้าโรงครัว พร้อมเปลี่ยนประตู- หน้าต่างห้องครัว ศพด.หนองแคน	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐		-	-	√	-	กองช่าง	เทศบัญญัติ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
(ระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม											
๒๘.	ซ่อมแซมตู้ควบคุมมอเตอร์ปั๊บน้ำ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโคกขามเลียน หมู่ที่ ๗	๖๘,๐๐๐	๐	๖๘,๐๐๐	-	-	-	✓	-	กองช่าง	เทศบัญญัติ
๒๙.	ซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านดอนสวรรค์ ม.๑๐ (นาสวนอ้อย) – ดงป่าชี	๑๓๐,๐๐๐	๑๒๙,๕๐๐	๕๐๐	✓	-	-	-	๑ ต.ค. ๖๗ – ๑ ม.ค. ๖๘	กองช่าง	เทศบัญญัติ
๓๐.	ปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านดงเย็น หมู่ที่ ๑ – หลักบ้านดง เย็น	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๐	✓	-	-	-	๑ ธ.ค. ๖๗ – ๑ ก.พ. ๖๘	กองช่าง	เทศบัญญัติ
๓๑.	ปรับปรุงผิวทางถนนลูกรังสายบ้านนา ทอง ม.๑๒ - นาโคก,คำซี้แก้ว	๖๐,๐๐๐	๕๙,๕๐๐	๕๐๐	✓	-	-	-	๑ ธ.ค. ๖๗ – ๑ ก.พ. ๖๘	กองช่าง	เทศบัญญัติ
๓๒.	ปรับปรุงห้องน้ำและห้องอาบน้ำสำหรับ เด็กปฐมวัย อาคารปฐมวัย ๒ ศพด.บ้าน สามัคคี	๘๐,๐๐๐	๐	๘๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	กองช่าง	เทศบัญญัติ
๓๓.	ปรับปรุงถนนลูกรังรอบหนองกุดเตื่อ, ถนนสะพานนาจานร่วมใจ บ้านนาจาน หมู่ ที่ ๘	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๙,๕๐๐	๕๐๐	✓	-	-	-	๑ ต.ค. ๖๗ – ๑ ม.ค. ๖๘	กองช่าง	เทศบัญญัติ
๓๔.	โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานงาน สวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	๗๐,๐๐๐	๐	๗๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	กองช่าง	เทศบัญญัติ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
(ระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ประเพณีและวัฒนธรรม											
๓๕.	เพื่อจ่ายเป็นค่าพาหนะนำส่งเด็กนักเรียน ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลดงเย็น	๖๑๐,๐๐๐	๕๙๖,๗๗๕	๑๓,๒๒๕	√	-	-	-	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	กอง การศึกษา	เทศบัญญัติ
๓๖.	ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลดงเย็น	๑๑๖,๖๖๔	๑๑๖,๖๖๔	๐	√	-	-	-	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	กอง การศึกษา	เทศบัญญัติ
๓๗.	ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก	๕๙,๘๐๐	๕๙,๕๙๐	๑๐,๓๑๐	√	-	-	-	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	กอง การศึกษา	เทศบัญญัติ
๓๘.	ค่าเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนอนุบาล เทศบาลตำบลดงเย็น	๘๕,๘๐๕	๘๕,๘๐๕	๐	√	-	-	-	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	กอง การศึกษา	เทศบัญญัติ
๓๙.	ค่าเครื่องแบบนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๓๙,๗๐๐	๒๙,๕๗๕	๑๐,๑๒๕	√	-	-	-	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	กอง การศึกษา	เทศบัญญัติ
๔๐.	ค่าเครื่องอุปกรณ์การเรียนโรงเรียน อนุบาลเทศบาลตำบลดงเย็น	๘๘,๑๙๐	๘๘,๑๙๐	๐	√	-	-	-	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	กอง การศึกษา	เทศบัญญัติ
๔๑.	ค่าเครื่องอุปกรณ์การเรียนศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	๓๕,๔๐๐	๒๙,๕๘๐	๕,๘๒๐	√	-	-	-	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	กอง การศึกษา	เทศบัญญัติ
๔๒.	ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ระดับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๓๙๘,๔๐๐	๓๕๒,๙๘๘	๔๕,๔๑๒	√	-	-	-	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	กอง การศึกษา	เทศบัญญัติ
๔๓.	ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) โรงเรียนอนุบาลเทศบาล ตำบลดงเย็น	๔๙๖,๓๒๘	๔๙๖,๓๒๘	๐	√	-	-	-	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	กอง การศึกษา	เทศบัญญัติ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลงิ้ว อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
(ระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ประเพณีและวัฒนธรรม											
๔๔.	ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ มาตรการด้านความปลอดภัยใน สถานศึกษาสังกัดเทศบาลตำบลงเย็น	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	√	-	-	-	๑ เม.ย. ๖๘ – ๓๐ มิ.ย. ๖๘	กอง การศึกษา	เทศบัญญัติ
๔๕.	ค่าใช้จ่ายโครงการอาหารกลางวัน ร.ร. อนุบาลเทศบาลตำบลงเย็น	๙๕๐,๐๐๐	๙๕๙,๒๐๐	๙,๒๐๐	√	-	-	-	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	กอง การศึกษา	เทศบัญญัติ
๔๖.	ค่าใช้จ่ายโครงการอาหารกลางวันศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลง เย็น จำนวน ๘ แห่ง	๑,๗๘๑,๗๐๐	๑,๖๕๗,๔๔๐	๑๒๔,๒๖๐	√	-	-	-	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	กอง การศึกษา	เทศบัญญัติ
๔๗.	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๘	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๕๐๐	๕๐๐	√	-	-	-	๑ ธ.ค. ๖๗ – ๑ ก.พ. ๖๘	กอง การศึกษา	เทศบัญญัติ
๔๘.	ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียนระบบ Asymmetric Digital Subscriber Line : ADSL	๙,๖๐๐	๙,๖๐๐	๐	√	-	-	-	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	กอง การศึกษา	เทศบัญญัติ
๔๙.	ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียนระบบ Wireless Fidelity:WiFi	๗,๒๐๐	๗,๒๐๐	๐	√	-	-	-	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	กอง การศึกษา	เทศบัญญัติ
๕๐.	ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียน ยากจน	๒๓,๐๐๐	๑๗,๐๐๐	๖,๐๐๐	√	-	-	-	๑ ม.ค. ๖๘ – ๓๐ มี.ค. ๖๘	กอง การศึกษา	เทศบัญญัติ
๕๑.	ค่าหนังสือเรียนโรงเรียนอนุบาล เทศบาลตำบลงเย็น	๑๓๓,๙๖๖	๑๓๓,๙๖๖	๐	√	-	-	-	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	กอง การศึกษา	เทศบัญญัติ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
(ระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ประเพณีและวัฒนธรรม											
๕๕.	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐	√	-	-	-	๑ เม.ย. ๖๘ – ๓๐ มิ.ย. ๖๘	กองการศึกษา	เทศบัญญัติ
๕๖	เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ร.ร. สพฐ จำนวน ๘ แห่ง	๓,๗๒๔,๐๐๐	๓,๔๖๘,๕๐๐	๒๕๕,๕๐๐	√	-	-	-	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองการศึกษา	เทศบัญญัติ
๕๗	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาด้านกายาเสฟติด ประจำปี ๒๕๖๘	๒๐๐,๐๐๐	๐	๒๐๐,๐๐๐	-	-	√	-	-	กองการศึกษา	เทศบัญญัติ
๕๘.	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี ๒๕๖๘	๕๐,๐๐๐	๔๘,๗๘๕	๑,๒๑๕	√	-	-	-	๑ ม.ค. ๖๘ – ๓๐ มี.ค. ๖๘	กองการศึกษา	เทศบัญญัติ
๕๙.	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลดงเย็น ประจำปี ๒๕๖๘	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	√	-	-	-	๑ ม.ค. ๖๘ – ๓๐ มี.ค. ๖๘	กองการศึกษา	เทศบัญญัติ
๖๐.	โครงการจัดงานทำบุญเปิดอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปงโพน	๒๐,๐๐๐	๑๙,๘๐๐	๒๐๐	√	-	-	-	๑ ต.ค. ๖๗ – ๑ ม.ค. ๖๘	กองการศึกษา	เทศบัญญัติ
๖๑.	โครงการทำบุญเปิดอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลดงเย็น	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๐	√	-	-	-	๑ ต.ค. ๖๗ – ๑ ม.ค. ๖๘	กองการศึกษา	เทศบัญญัติ
๖๒.	โครงการวัดประชาสร้างสุข รวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี ๕ ส	๒๐,๐๐๐	๑๘,๓๕๐	๑,๖๕๐	√	-	-	-	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองการศึกษา	เทศบัญญัติ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
(ระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ประเพณีและวัฒนธรรม											
๖๓.	อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลดงเย็น โครงการบุญเนาสงกรานต์เผ่าเย้อ ๒๕๖๘	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	√	-	-	-	๑ ม.ค. ๖๘ – ๓๐ เม.ย.๖๘	กอง การศึกษา	เทศบัญญัติ
๖๔.	อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลดงเย็น โครงการส่งเสริมและเผยแพร่วัฒนธรรม เผ่าเย้อ	๔๐,๐๐๐	๓๑,๔๐๐	๘,๖๐๐	√	-	-	-	๑ ม.ค. ๖๘ – ๓๐ เม.ย.๖๘	กอง การศึกษา	เทศบัญญัติ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม											
๖๕.	อุดหนุนเทศบาลตำบลมุก โครงการ จัดตั้งศูนย์อำนวยการปฏิบัติการร่วมใน การช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	√	-	-	-	๑ ต.ค. ๖๗ -๑ ม.ค. ๖๘	สำนักปลัด	เทศบัญญัติ
๖๖.	อุดหนุนศูนย์ส่งเสริมพัฒนา ประชาธิปไตยร่วมกับเครือข่าย ประชาธิปไตย	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	-	-	-	√	-	สำนักปลัด	เทศบัญญัติ
๖๗.	โครงการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการวางแผน พัฒนาท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	-	-	-	√	-	สำนักปลัด	เทศบัญญัติ
๖๘.	โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น	๔๙,๐๐๐	๔๙,๐๐๐	๐	√	-	-	-	๑ มิ.ย ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด	เทศบัญญัติ
๖๙.	โครงการขับเคลื่อนปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	-	-	-	√	-	สำนักปลัด	เทศบัญญัติ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
(ระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม											
๗๐.	โครงการจัดตั้งจุดสกัดช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี ๒๕๖๘	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	-	-	-	√	-	สำนักปลัด	เทศบัญญัติ
๗๑.	โครงการจัดตั้งจุดสกัดช่วงเทศกาล สงกรานต์ ปี ๒๕๖๘	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	-	-	-	√	-	สำนักปลัด	เทศบัญญัติ
๗๒	โครงการบ้านสวยเมืองสะอาดถนน ปลอดภัย	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	√	-	-	-	๑ ต.ค. ๖๗ - ๑ ม.ค. ๖๘	สำนักปลัด	เทศบัญญัติ
๗๓.	โครงการฝึกอบรมป้องกันไฟฟ้า	๒๐,๐๐๐	๑๙,๘๐๐	๒๐๐	√	-	-	-	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ มี.ค. ๖๘	สำนักปลัด	เทศบัญญัติ
๗๔.	โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพ อปพร.	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	√	-	-	-	๑ เม.ย. ๖๘- ๓๐ มิ.ย. ๖๘	สำนักปลัด	เทศบัญญัติ
๗๕.	โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานด้านการ ป้องกันภัย	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	-	-	-	√	-	สำนักปลัด	เทศบัญญัติ
๗๖.	โครงการจัดงานวัน อปพร.	๒๐,๐๐๐	๓,๗๐๐	๑๖,๓๐๐	√	-	-	-	๑ ต.ค. ๖๗ -๑ ม.ค. ๖๘	สำนักปลัด	เทศบัญญัติ
๗๗.	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเี่ยวยาหรือพิษฟูหลังเกิดสาธารณ	๓๐,๐๐๐	๑๖,๕๖๐	๑๓,๔๔๐	√	-	-	-	๑ ต.ค. ๖๗ -๓๐ ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด	เทศบัญญัติ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
(ระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม											
๗๘.	โครงการฝึกอบรมคุณแม่วัยใส	๑๕,๐๐๐	๐	๑๕,๐๐๐	-	-	-	√	-	สำนักปลัด	เทศบัญญัติ
๗๙.	โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและ เยาวชน	๑๕,๐๐๐	๐	๑๕,๐๐๐	-	-	-	√	-	สำนักปลัด	เทศบัญญัติ
๘๐.	โครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงใน ครอบครัว	๑๕,๐๐๐	๐	๑๕,๐๐๐	-	-	-	√	-	สำนักปลัด	เทศบัญญัติ
๘๑.	โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	๑๕,๐๐๐	๐	๑๕,๐๐๐	-	-	-	√	-	สำนักปลัด	เทศบัญญัติ
๘๒.	โครงการฝึกอบรมการอนุรักษ์พันธุกรรม พืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐		-	-	√	-	สำนักปลัด	เทศบัญญัติ
๘๓.	โครงการอบรมการขยายพันธุ์ผักและ ผลไม้	๑๕,๐๐๐	๐	๑๕,๐๐๐	-	-	-	√	-	สำนักปลัด	เทศบัญญัติ
ยุทธศาสตร์การพัฒนากฎหมายชีวิต											
๘๔.	ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	√	-	-	-	๑ เม.ย. ๖๘- ๓๐ มิ.ย. ๖๘	กอง สาธารณสุข	เทศบัญญัติ
๘๕.	ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้ปฏิบัติงาน การแพทย์ฉุกเฉินหรือกู้ชีพ กู้ภัย	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	-	-	-	√	-	กอง สาธารณสุข	เทศบัญญัติ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
(ระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต											
๘๖.	โครงการขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	๗๘,๐๐๐	๗๗,๘๐๕	๑๙๕	√	-	-	-	๑ เม.ย. ๖๘ –๓๐ มิ.ย. ๖๘	กอง สาธารณสุข	เทศบัญญัติ
๘๗.	โครงการโรงเรียนดุ่มโฮมผู้สูงอายุ ตำบลดงเย็น	๔๐,๐๐๐	๐	๔๐,๐๐๐	-	-	-	√	-	กอง สาธารณสุข	เทศบัญญัติ
๘๘.	โครงการสร้างโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	-	-	-	√	-	กอง สาธารณสุข	เทศบัญญัติ
๘๙.	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์	๑๕,๖๐๐	๗,๒๐๐	๘,๔๐๐	√	-	-	-	๑ เม.ย. ๖๘ –๓๐ มิ.ย. ๖๘	กอง สาธารณสุข	เทศบัญญัติ
๙๐.	โครงการอบรมและรณรงค์โรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยงสุนัขและแมว	๕,๐๐๐	๒,๐๐๐	๓,๐๐๐	√	-	-	-	๑ เม.ย. ๖๘ –๓๐ มิ.ย. ๖๘	กอง สาธารณสุข	เทศบัญญัติ
๙๑.	โครงการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๐	√	-	-	-	๑ ก.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	กอง สาธารณสุข	เทศบัญญัติ
๙๒.	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๑,๙๑๙,๖๐๐	๑๑,๕๑๕,๐๐๐	๔๐๔,๖๐๐	√	-	-	-	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด	เทศบัญญัติ
๙๓.	เบี้ยยังชีพความพิการ	๓,๖๗๗,๔๐๐	๓,๖๗๗,๔๐๐	๐	√	-	-	-	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด	เทศบัญญัติ
๙๔.	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๐	√	-	-	-	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด	เทศบัญญัติ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
(ระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล											
๙๕.	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง	๓๕๐,๐๐๐	๓๐๑,๑๕๖	๔๘,๘๔๔	√	-	-	-	๑ มี.ค. ๖๘ – ๓๐ มิ.ย. ๖๘	สำนักปลัด	เทศบัญญัติ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม											
๙๖.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านนาทอง หมู่ที่ ๑๒ - หนองผา , หนองกระแต้ง กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๕๐๐ ตาราง เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๔,๖๒๐,๐๐๐	๒,๙๕๔,๐๐๐	๑,๖๖๖,๐๐๐	√	-	-	-	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ มี.ค. ๖๘	กองช่าง	เงินอุดหนุน
๙๗.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านนาทอง หมู่ที่ ๑๒ - หนองส้มโฮง, คำซี้แก้ว กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ตาราง เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๓,๗๐๐,๐๐๐	๒,๓๘๐,๐๐๐	๑,๓๒๐,๐๐๐	√	-	-	-	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ มี.ค. ๖๘	กองช่าง	เงินอุดหนุน
๙๘.	ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน บ้านโคก ตะแบงหมู่ที่ ๕ ตำบลดงเย็น อำเภอ เมือง จังหวัดมุกดาหาร	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	√	-	-	-	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ มี.ค. ๖๘	กองช่าง	เงินอุดหนุน

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
(ระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม											
๙๙.	ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน บ้านดง เย็น หมู่ที่ ๑ ตำบลดงเย็น อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	√	-	-	-	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ มี.ค. ๖๘	กองช่าง	เงินอุดหนุน
๑๐๐.	ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน บ้าน โพนสว่าง หมู่ที่ ๑๔ ตำบลดงเย็น อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	√	-	-	-	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ มี.ค. ๖๘	กองช่าง	เงินอุดหนุน
๑๐๑	ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน บ้าน ดอนสวรรค์ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลดงเย็น อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	√	-	-	-	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ มี.ค. ๖๘	กองช่าง	เงินอุดหนุน
๑๐๒.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านดงเย็น (คุ้มเกษตรกร) บ้านดงเย็น หมู่ที่ ๑ ตำบลดงเย็น กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๑๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๘๔ ตารางเมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๔๑๐,๐๐๐	๔๐๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	√	-	-	-	๑ พ.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองช่าง	เงินอุดหนุน
๑๐๓.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านหนองแคน หมู่ที่ ๒ – ห้วยทราย กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๗๒ เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๘๔ ตารางเมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๔๑๒,๐๐๐	๔๑๑,๕๐๐	๑,๐๐๐	√	-	-	-	๑ พ.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองช่าง	เงินอุดหนุน

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลยาง อำเภอมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
(ระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม											
๑๐๔.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโพนสว่าง หมู่ที่ ๑๔ – คุ้มอรุโณทัย กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๕๒ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๖๐ตารางเมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๔๕๔,๐๐๐	๔๕๓,๐๐๐	๑,๐๐๐	√	-	-	-	๑ พ.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองช่าง	เงินอุดหนุน
๑๐๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนสวรรค์ หมู่ที่ ๑๐ (คุ้มตะวันส่องแสง) กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๖๓ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๕๒ ตารางเมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๓๙๐,๐๐๐	๓๘๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	√	-	-	-	๑ พ.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองช่าง	เงินอุดหนุน
๑๐๙.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกขามเลียน หมู่ที่ ๗ – ลานยางพาราบัวควง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๕๗ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๘๕ ตารางเมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๔๗๐,๐๐๐	๔๖๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	√	-	-	-	๑ พ.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองช่าง	เงินอุดหนุน
๑๑๐.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกตะแบง หมู่ที่ ๕ – เข้าเมรุบ้านโคกตะแบง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๗ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๒๘ ตารางเมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๒๕๖,๐๐๐	๒๕๕,๐๐๐	๑,๐๐๐	√	-	-	-	๑ พ.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองช่าง	เงินอุดหนุน

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
(ระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม											
๑๑๑.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านนาจาน หมู่ที่ ๘ – โรงเรียนบ้าน หนองแคนนาจาน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๖๐ตารางเมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๓๓๖,๐๐๐	๓๓๕,๐๐๐	๑,๐๐๐	√	-	-	-	๑ พ.ค. ๖๗ – ๑ ก.ค. ๖๘	กองช่าง	เงินอุดหนุน

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
(ระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานบริหารทั่วไป											
๑.	ตู้ลำโพงเคลื่อนที่	๑๐,๐๐๐	๙,๕๐๐	๕๐๐	√	-	-	-	๑ ต.ค. ๖๗- ๓๐ ธ.ค. ๖๗	สำนักปลัด	เทศบัญญัติ
๒.	กล้องถ่ายภาพ	๒๙,๙๐๐	๒๙,๙๐๐	๐	√	-	-	-	๑ ม.ค. ๖๘- ๓๐ มี.ค.๖๘	สำนักปลัด	เทศบัญญัติ
๓.	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	๔,๑๐๐	๐	๔,๑๐๐	-	-	-	√	-	สำนักปลัด	เทศบัญญัติ
แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานบริหารงานคลัง											
๔.	เก้าอี้ทำงานระดับ ๓-๖	๑๘,๐๐๐	๑๘,๐๐๐	๐	√	-	-	-	๑ ม.ค. ๖๘- ๓๐ มี.ค ๖๘	กองคลัง	เทศบัญญัติ
๕.	ชั้นวางเอกสารประเภท ๙ ช่อง	๖,๐๐๐	๖,๐๐๐	๐	√	-	-	-	๑ ม.ค. ๖๘ -๓๐ มี.ค ๖๘	กองคลัง	เทศบัญญัติ
๖.	ตู้เหล็กแบบ ๒ บาน	๑๙,๘๐๐	๑๙,๘๐๐	๐	√	-	-	-	๑ ต.ค. ๖๗- ๓๐ ธ.ค. ๖๗	กองคลัง	เทศบัญญัติ
๗.	พัดลมปรับระดับ ขนาด ๑๘ นิ้ว	๓,๐๐๐	๐	๓,๐๐๐	-	-	-	√	-	กองคลัง	เทศบัญญัติ
๘.	ตู้ลำโพงเคลื่อนที่	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	-	-	-	√	-	กองคลัง	เทศบัญญัติ
๙.	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล	๒๔,๐๐๐	๐	๒๔,๐๐๐	-	-	-	√	-	กองคลัง	เทศบัญญัติ
๑๐.	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขนาด	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	-	-	-	√	-	กองคลัง	เทศบัญญัติ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลงิ้ว อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
(ระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
แผนงานรักษาความสงบภายใน											
๑๑.	เครื่องยนต์เรือหางยาวพร้อมหาง	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	√				๑ เม.ย. ๖๘-๓๐ มิ.ย. ๖๘	สำนักปลัด	เทศบัญญัติ
๑๒.	เครื่องตัดแต่งกิ่งไม้	๑๕,๐๐๐	๑๔,๖๐๐	๔๐๐	√	-	-		๑ เม.ย. ๖๘-๓๐ มิ.ย. ๖๘	สำนักปลัด	เทศบัญญัติ
๑๓.	เลื่อยยนต์	๑๕,๐๐๐	๑๓,๐๐๐	๒,๐๐๐	√	-	-		๑ เม.ย. ๖๘-๓๐ มิ.ย. ๖๘	สำนักปลัด	เทศบัญญัติ
๑๔	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบ ฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	๘,๐๐๐	๐	๘,๐๐๐	-	-	-	√	-	สำนักปลัด	เทศบัญญัติ
แผนงานการศึกษา : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา											
๑๕.	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมติดตั้ง) แบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียู	๑๐๗,๒๐๐	๐	๑๐๗,๒๐๐	-	-	-	√	-	กอง การศึกษา	เทศบัญญัติ
๑๖.	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	๔,๑๐๐	๓,๙๘๐	๑๒๐	√	-	-	-	๑ ก.ค. ๖๘- ๓๐ ก.ย.๖๘	กอง การศึกษา	เทศบัญญัติ
๑๗.	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว ดำ (๑๘ หน้า/นาทื)	๓,๓๐๐	๓,๑๘๐	๑๒๐	√	-	-	-	๑ ก.ค. ๖๘- ๓๐ ก.ย.๖๘	กอง การศึกษา	เทศบัญญัติ
แผนงานการศึกษา : งานก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา											
๑๘.	เก้าอี้ทำงาน	๙,๐๐๐	๙,๐๐๐	๐	√	-	-	-	๑ ก.ค. ๖๘- ๓๐ ก.ย.๖๘	กอง การศึกษา	เทศบัญญัติ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
(ระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
แผนงานการศึกษา : งานก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา											
๑๙.	เครื่องดูดฝุ่นแบบด้ามจับ ๒ IN ๑ ระบบดูดแห้ง ความจุฝุ่นไม่น้อยกว่า ๑ ลิตร	๑๒,๐๐๐	๐	๑๒,๐๐๐	-	-	-	√	-	กองการศึกษา	เทศบัญญัติ
๒๐.	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมติดตั้ง) แบบแวน (ระบบ Inverter) ขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียู	๕๓,๖๐๐	๕๓,๖๐๐	๐	√	-	-	-	๑ ก.ค. ๖๘- ๓๐ ก.ย.๖๘	กองการศึกษา	เทศบัญญัติ
๒๑.	ชั้นวางรองเท้าแบบเหล็ก ขนาด ๓ ชั้น	๒,๖๐๐	๒,๖๐๐	๐	√	-	-	-	๑ ก.ค. ๖๘- ๓๐ ก.ย.๖๘	กองการศึกษา	เทศบัญญัติ
๒๒.	ชั้นวางอเนกประสงค์ ๓ ช่อง	๕,๔๐๐	๐	๕,๔๐๐	-	-	-	√	-	กองการศึกษา	เทศบัญญัติ
๒๓.	ชั้นวางอเนกประสงค์ ๖ ช่อง	๗,๒๐๐	๗,๒๐๐	๐	√	-	-	-	๑ ก.ค. ๖๘- ๓๐ ก.ย.๖๘	กองการศึกษา	เทศบัญญัติ
๒๔.	ชั้นวางอเนกประสงค์ ๙ ช่อง	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๐	√	-	-	-	๑ ก.ค. ๖๘- ๓๐ ก.ย.๖๘	กองการศึกษา	เทศบัญญัติ
๒๕.	ตู้ล็อกเกอร์ ๑๘ ช่อง	๔๕,๐๐๐	๐	๔๕,๐๐๐	-	-	-	√	-	กองการศึกษา	เทศบัญญัติ
๒๖.	ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ ๒ บาน	๖,๖๐๐	๖,๖๐๐	๐	√	-	-	-	๑ ก.ค. ๖๘- ๓๐ ก.ย.๖๘	กองการศึกษา	เทศบัญญัติ
๒๗.	โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ระดับ ๓-๖	๙,๐๐๐	๙,๐๐๐	๐	√	-	-	-	๑ ก.ค. ๖๘- ๓๐ ก.ย.๖๘	กองการศึกษา	เทศบัญญัติ
๒๘.	โต๊ะพับเอนกประสงค์โฟมเก้าขนาด ๔๕x๑๒๐x๗๕ ซม.	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	√	-	-	-	๑ ก.ค. ๖๘- ๓๐ ก.ย.๖๘	กองการศึกษา	เทศบัญญัติ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
(ระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
แผนงานการศึกษา : งานก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา											
๒๙.	โต๊ะพับเอนกประสงค์โฟมเก้าขนาด ๗๕X๑๘๐x๗๕ ซม.	๓๒,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	√	-	-	-	๑ ก.ค. ๖๘– ๓๐ ก.ย.๖๘	กอง การศึกษา	เทศบัญญัติ
๓๐.	พัดลมโคจรติดเพดาน ขนาด ๑๘ นิ้ว	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	√	-	-	-	๑ ก.ค. ๖๘– ๓๐ ก.ย.๖๘	กอง การศึกษา	เทศบัญญัติ
๓๑.	พัดลมตั้งพื้น	๔,๘๐๐	๔,๘๐๐	๐	√	-	-	-	๑ ก.ค. ๖๘– ๓๐ ก.ย.๖๘	กอง การศึกษา	เทศบัญญัติ
๓๒	โต๊ะอนุบาลพร้อมเก้าอี้	๒๑,๖๐๐	๐	๒๑,๖๐๐	-	-	-	√	-	กอง การศึกษา	เทศบัญญัติ
๓๓.	โต๊ะอนุบาลโฟมเก้า ขนาด ๖๐x๑๒๐x๕๕ ซม. พร้อมเก้าอี้ ๖ ตัว	๑๐,๘๐๐	๐	๑๐,๘๐๐	-	-	-	√	-	กอง การศึกษา	เทศบัญญัติ
๓๔.	ชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่แบบลากจูง	๑๐,๗๐๐	๙,๘๐๐	๙๐๐	√	-	-	-	๑ ต.ค. ๖๗– ๓๐ ธ.ค. ๖๗	กอง การศึกษา	เทศบัญญัติ
๓๕.	โทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียด จอภาพ ๓๘๔๐ x ๒๑๖๐ พิกเซล ขนาด ๕๐ นิ้ว	๑๙,๐๐๐	๑๘,๕๔๐	๔๖๐	√	-	-	-	๑ ต.ค. ๖๗– ๓๐ ธ.ค. ๖๗	กอง การศึกษา	เทศบัญญัติ
๓๖.	โทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียด จอภาพ ๓๘๔๐ x ๒๑๖๐ พิกเซล ขนาด ๕๕ นิ้ว	๑๓๘,๐๐๐	๒๑,๔๕๐	๑๑๖,๕๕๐	√	-	-	-	๑ ต.ค. ๖๗– ๓๐ ธ.ค. ๖๗	กอง การศึกษา	เทศบัญญัติ
๓๗.	เครื่องตัดหญ้า แบบเซ็น	๑๓,๘๐๐	๑๓,๕๐๐	๓๐๐	√	-	-	-	๑ ต.ค. ๖๗– ๓๐ ธ.ค. ๖๗	กอง การศึกษา	เทศบัญญัติ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลยาง อำเภอมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
(ระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
แผนงานการศึกษา : งานก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา											
๓๘.	ตู้กับข้าวอลูมิเนียม	๑๑,๔๐๐	๑๑,๔๐๐	๐	√	-	-	-	๑ ต.ค. ๖๗- ๓๐ ธ.ค. ๖๗	กอง การศึกษา	เทศบัญญัติ
๓๙.	ตู้เย็น	๑๓,๐๐๐	๑๒,๙๕๐	๓๐	√	-	-	-	๑ ก.ค. ๖๘- ๓๐ ก.ย.๖๘	กอง การศึกษา	เทศบัญญัติ
๔๐.	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ งานประมวลผล	๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	๐	√	-	-	-	๑ ก.ค. ๖๘- ๓๐ ก.ย.๖๘	กอง การศึกษา	เทศบัญญัติ
๔๑.	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	๑๒,๓๐๐	๑๒,๓๐๐	๐	√	-	-	-	๑ ก.ค. ๖๘- ๓๐ ก.ย.๖๘	กอง การศึกษา	เทศบัญญัติ
๔๒.	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่อง คอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)	๑๖๐,๐๐๐	๑๖๐,๐๐๐	๐	√	-	-	-	๑ ก.ค. ๖๘- ๓๐ ก.ย.๖๘	กอง การศึกษา	เทศบัญญัติ
แผนงานสาธารณสุข : งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข											
๔๓.	เก้าอี้ทำงาน	๙,๐๐๐	๐	๙,๐๐๐	-	-	-	√	-	กอง สาธารณสุข	เทศบัญญัติ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา											
๔๔.	เครื่องค่อรีงเจาะคอนกรีต DCA ๓๕๐๐ W ๘ นิ้ว (แบบขาตั้ง)	๑๙,๙๐๐	๑๙,๙๐๐	๐	√	-	-	-	๑ ต.ค. ๖๗- ๓๐ ธ.ค. ๖๗	กองช่าง	เทศบัญญัติ
๔๕.	เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (เบนซิน) กำลัง ๕.๕ กิโลวัตต์	๒๙,๙๐๐	๒๙,๙๐๐	๐	√	-	-	-	๑ ต.ค. ๖๗- ๓๐ ธ.ค. ๖๗	กองช่าง	เทศบัญญัติ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
(ระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๔๖.	หม้อแปลงไฟฟ้าขนาด ๕๐๐ KVA ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ V	๔๘๗,๐๐๐	๐	๔๘๗,๐๐๐	-	-	-	✓	-	กองช่าง	เทศบัญญัติ
๔๗.	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน สำนักงาน	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	กองช่าง	เทศบัญญัติ
๔๘.	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink tank Printer) สำหรับกระดาษขนาด A๓	๘,๐๐๐	๐	๘,๐๐๐	-	-	-	✓	-	กองช่าง	เทศบัญญัติ
๔๙.	เครื่องสูบน้ำบาดาล Submersible ๑ เฟส ขนาด ๑ แรงม้า	๑๕๙,๖๐๐	๑๑๔,๐๐๐	๔๕,๖๐๐	✓	-	-	-	๑ ต.ค. ๖๗- ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองช่าง	เทศบัญญัติ
๕๐.	เครื่องสูบน้ำบาดาล Submersible ๑ เฟส ขนาด ๑.๕ แรงม้า	๑๖๕,๐๐๐	๑๖๕,๐๐๐	๐	✓	-	-	-	๑ ต.ค. ๖๗- ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองช่าง	เทศบัญญัติ
๕๑.	เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ๑ เฟส ขนาด ๓ แรงม้า	๑๑๐,๖๐๐	๙๔,๘๐๐	๑๕,๘๐๐	✓	-	-	-	๑ ต.ค. ๖๗- ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองช่าง	เทศบัญญัติ
๕๒.	เครื่องพิมพ์Multifunction แบบ ฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (ink tank printer)	๘,๐๐๐	๐	๘,๐๐๐	-	-	-	✓	-	กองช่าง	เทศบัญญัติ