

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙
เทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
รอบ ๖ เดือน (ระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา การดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม											
๑.	ก่อสร้างคลองระบายน้ำบ้านคำบัง หมู่ที่ ๙ (คุ้มหนองมันปลา)	๑๘๘,๐๐๐	๑๘๗,๐๐๐	๑,๐๐๐	√	-	-	-	๒๖ มี.ค. ๒๕๖๙	กองช่าง	เทศบัญญัติ
๒.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านคำบัง หมู่ที่ ๙ - ข้างวัดป่าสิงห์ศิรี วรรัตนทิศเหนือ	๑๙๔,๐๐๐	๑๙๓,๐๐๐	๑,๐๐๐	√	-	-	-	๒๖ มี.ค. ๒๕๖๙	กองช่าง	เทศบัญญัติ
๓.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านนาจาน หมู่ที่ ๘ - เข้ามาปณสถาน (เมรุ)บ้านนาจาน	๒๓๑,๐๐๐	-	๒๓๑,๐๐๐	-	-	√	-	-	กองช่าง	เทศบัญญัติ
๔.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๑๑ - ปากซอย ๕ และ ๖	๑๐๔,๐๐๐	-	๑๐๔,๐๐๐	-	-	√	-	-	กองช่าง	เทศบัญญัติ
๕.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านปงโพน หมู่ที่ ๓ - ข้างศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านปงโพน	๒๙๙,๐๐๐	-	๒๙๙,๐๐๐	-	-	√	-	-	กองช่าง	เทศบัญญัติ
๖.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านโพนสว่าง หมู่ที่ ๖ - หน้าศาลา ประชาคมบ้านโพนสว่าง	๑๗๐,๐๐๐	-	๑๗๐,๐๐๐	-	-	√	-	-	กองช่าง	เทศบัญญัติ
๗.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านภูทอง หมู่ที่ ๑๓ - คุ้มสวนยาง	๑๙๕,๐๐๐	-	๑๙๕,๐๐๐	-	-	√	-	-	กองช่าง	เทศบัญญัติ
๘.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านสามขัว หมู่ที่ ๔ - หน้าศาลา ประชาธิปไตย	๙๗,๐๐๐	-	๙๗,๐๐๐	-	-	√	-	-	กองช่าง	เทศบัญญัติ
๙.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านหนองแคน หมู่ที่ ๒ - หนองหูลิง	๓๑๗,๐๐๐	-	๓๑๗,๐๐๐	-	-	√	-	-	กองช่าง	เทศบัญญัติ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙
เทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
รอบ ๖ เดือน (ระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา การดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม											
๑๐.	ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านโคกตะแบง หมู่ที่ ๕ นาคำหมากยาง	๑๒๐,๐๐๐	๑๑๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	√	-	-	-	๒๖ มี.ค. ๒๕๖๙	กองช่าง	เทศบาลฯ
๑๑	ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านโคกขามเลียน หมู่ที่๗ (ดานอ่า) - สำนักสงฆ์ถ้ำธรรม มาศ	๓๔๕,๐๐๐	๓๔๔,๐๐๐	๑,๐๐๐	√	-	-	-	๒๖ มี.ค. ๒๕๖๙	กองช่าง	เทศบาลฯ
๑๒	ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านโคกขามเลียน หมู่ที่๗ (สามแยกกลางยาง) - สองแคว	๕๒,๐๐๐	๕๑,๕๐๐	๕๐๐	√	-	-	-	๒๖ มี.ค. ๒๕๖๙	กองช่าง	เทศบาลฯ
๑๓	ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านโคกตะแบง หมู่ที่๕ (โคกโอก) - นาบั้ง	๑๐๗,๐๐๐	๑๐๖,๐๐๐	๑,๐๐๐	√	-	-	-	๒ มี.ค. ๒๕๖๙	กองช่าง	เทศบาลฯ
๑๔	ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านโคกตะแบง หมู่ที่๕ (ช่วงนายนายลุย) - ห้วยไคร้	๘๐,๐๐๐	๗๙,๕๐๐	๕๐๐	√	-	-	-	๒ มี.ค. ๒๕๖๙	กองช่าง	เทศบาลฯ
๑๕	ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านโคกตะแบง หมู่ที่๕ (ลานมัน) - ซ้ำมของสามชั่ว	๑๒๙,๐๐๐	๑๒๘,๐๐๐	๑,๐๐๐	√	-	-	-	๒ มี.ค. ๒๕๖๙	กองช่าง	เทศบาลฯ
๑๖	ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านดงเย็น หมู่ที่ ๑ - นาค่ายคำหล้า	๑๔๘,๐๐๐	-	๑๔๗,๐๐๐	-	-	√	-	-	กองช่าง	เทศบาลฯ
๑๗	ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านดงเย็น หมู่ที่ ๑ - หนองบอน,ห้วยมะเล	๑๑๔,๐๐๐	-	๑๑๔,๐๐๐	-	-	√	-	-	กองช่าง	เทศบาลฯ
๑๘	ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านดงเย็น หมู่ที่ ๑ (หนองอ้อ) - นาหนองหัว	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๕๐๐	๕๐๐	√	-	-	-	๒ มี.ค. ๒๕๖๙	กองช่าง	เทศบาลฯ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙
เทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
รอบ ๖ เดือน (ระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา การดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม											
๑๙	ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านดอนสวรรค์ หมู่ที่ ๑๐ - นามูล	๖๐,๐๐๐	-	๖๐,๐๐๐	-	-	√	-	-	กองช่าง	เทศบัญญัติ
๒๐	ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านดอนสวรรค์ หมู่ที่ ๑๐ (หนองเทินช้าง) - ฝ่ายแก้ง จันทร์แดง	๑๕๔,๐๐๐	-	๑๕๔,๐๐๐	-	-	√	-	-	กองช่าง	เทศบัญญัติ
๒๑	ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านดอนสวรรค์ หมู่ที่ ๑๐ (ห้วยมะเล) - หนองกลางดง	๑๐๗,๐๐๐	-	๑๐๗,๐๐๐	-	-	√	-	-	กองช่าง	เทศบัญญัติ
๒๒	ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านนาจาน หมู่ที่ ๘ (ค่านาแพง) - หนองกระแตง	๑๗๖,๐๐๐	๑๗๕,๐๐๐	๑,๐๐๐	√	-	-	-	๑๐ มี.ค. ๒๕๖๙	กองช่าง	เทศบัญญัติ
๒๓	ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านนาทอง หมู่ที่ ๑๒ - ข้างวัดสระนาทอง	๕๓,๐๐๐	๕๒,๕๐๐	๕๐๐	√	-	-	-	๑๐ มี.ค. ๒๕๖๙	กองช่าง	เทศบัญญัติ
๒๔	ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านนาทอง หมู่ที่ ๑๒ - ค่านาแพง(ช่วงนานายรุ)	๑๙๘,๐๐๐	๑๙๗,๐๐๐	๑,๐๐๐	√	-	-	-	๑๐ มี.ค. ๒๕๖๙	กองช่าง	เทศบัญญัติ
๒๕	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านนาทอง หมู่ที่ ๑๒ - ห้วยม่วง	๑๔๗,๐๐๐	๑๔๖,๐๐๐	๑,๐๐๐	√	-	-	-	๒๖ มี.ค. ๒๕๖๙	กองช่าง	เทศบัญญัติ
๒๖	ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๑๑ (คุ้มสุวรรณโชติ)- ข้ามห้วยถ้ำเต่า	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	√	-	-	-	๑๒ มี.ค. ๒๕๖๙	กองช่าง	เทศบัญญัติ
๒๗	ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านโนนสุขเกษม หมู่ที่ ๑๕(คำป่าหลาย) - นานางลำเงิน	๑๕๔,๐๐๐	๑๕๓,๐๐๐	๑,๐๐๐	√	-	-	-	๑๒ มี.ค. ๒๕๖๙	กองช่าง	เทศบัญญัติ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙
เทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
รอบ ๖ เดือน (ระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา การดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม											
๒๘	ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านโนนสุขเกษม หมู่ที่๑๕ (ท่าคึก) – ปากตกห้วยไค้	๑๕๗,๐๐๐	๑๕๖,๐๐๐	๑,๐๐๐	√	-	-	-	๑๐ มี.ค. ๒๕๖๙	กองช่าง	เทศบัญญัติ
๒๙	ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านโนนสุขเกษม หมู่ที่๑๕ – ทางเข้าหนองไฮ	๑๑๒,๐๐๐	๑๑๐,๐๐๐	๑,๐๐๐	√	-	-	-	๒๖ มี.ค. ๒๕๖๙	กองช่าง	เทศบัญญัติ
๓๐	ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านปงโพน หมู่ที่ ๓ – ห้วยสีเสียด	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	√	-	-	-	๒๖ ก.พ. ๒๕๖๙	กองช่าง	เทศบัญญัติ
๓๑	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโพนสว่าง หมู่ที่๑๔(นางเชือด) – ห้วยตอกผึ้ง	๑๐๐,๐๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐	-	-	√	-	-	กองช่าง	เทศบัญญัติ
๓๒	ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านโพนสว่าง หมู่ที่๑๔ - ภูมิซาง(ทิศตะวันออก)	๑๒๐,๐๐๐	๑๑๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	√	-	-	-	๒๖ ก.พ. ๒๕๖๙	กองช่าง	เทศบัญญัติ
๓๓	ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านโพนสว่าง หมู่ที่๑๔ – เรียบออกคำพนา	๔๒,๐๐๐	๔๑,๕๐๐	๕๐๐	√	-	-	-	๑๐ มี.ค. ๒๕๖๙	กองช่าง	เทศบัญญัติ
๓๔	ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านโพนสว่าง หมู่ที่๑๔ - วังข้างตาย(ห้วยตอกผึ้ง)	๖๒,๐๐๐	๖๑,๕๐๐	๕๐๐	√	-	-	-	๑๘ มี.ค. ๒๕๖๙	กองช่าง	เทศบัญญัติ
๓๕	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโพนสว่าง หมู่ที่๑๔(สามแยกห้วยลิงโตน)- สนวนยาง	๘๐,๐๐๐	๗๙,๕๐๐	๕๐๐	√	-	-	-	๑๘ มี.ค. ๒๕๖๙	กองช่าง	เทศบัญญัติ
๓๖	ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านโพนสว่าง หมู่ที่๖ (คลองส่งน้ำ) - เชื่อมนาหนอง	๖๔,๐๐๐	๖๓,๕๐๐	๕๐๐	√	-	-	-	๑๐ มี.ค. ๒๕๖๙	กองช่าง	เทศบัญญัติ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙
เทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
รอบ ๖ เดือน (ระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา การดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม											
๓๗	ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านโพนสว่าง หมู่ ที่ ๖ (หนองสระหลวง) – สวนวีว	๑๙๓,๐๐๐	๑๙๒,๐๐๐	๑,๐๐๐	√	-	-	-	๒๖ ก.พ. ๒๕๖๙	กองช่าง	เทศบัญญัติ
๓๘	ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านสามชัย หมู่ที่ ๔ - ดานปลาขาว (ช่วงนานาชาติไทย)	๗๒,๐๐๐	-	๗๒,๐๐๐	-	-	√	-	-	กองช่าง	เทศบัญญัติ
๓๙	ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านสามชัย หมู่ที่ ๔ - นาน้อย	๔๓,๐๐๐	-	๔๓,๐๐๐	-	-	√	-	-	กองช่าง	เทศบัญญัติ
๔๐	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านสามชัย หมู่ที่ ๔ - มอนาค้า	๑๓๙,๐๐๐	๑๓๘,๐๐๐	๑,๐๐๐	√	-	-	-	๒๖ ก.พ. ๒๕๖๙	กองช่าง	เทศบัญญัติ
๔๑	ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านหนองแคน หมู่ที่ ๒ - หัวคำแฮด ช่วงนาโพธิ์ใหญ่ ทอง	๑๓๘,๐๐๐	๑๓๗,๕๐๐	๑,๐๐๐	√	-	-	-	๑๐ มี.ค. ๒๕๖๙	กองช่าง	เทศบัญญัติ
๔๒	ก่อสร้างสนามกีฬาเซปักตะกร้อประจำ หมู่บ้าน บ้านภูทอง หมู่ที่ ๑๓	๒๒๕,๐๐๐	-	๒๒๕,๐๐๐	-	-	√	-	-	กองช่าง	เทศบัญญัติ
๔๓	ขยายเขตประปาหมู่บ้าน บริเวณหนอง สาธิต - นาหนองข่า	๑๐๖,๐๐๐	๑๐๕,๐๐๐	๑,๐๐๐	√	-	-	-	๒๖ ก.พ. ๒๕๖๙	กองช่าง	เทศบัญญัติ
๔๔	ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน บ้านดง เย็น หมู่ที่ ๑ บริเวณนาหนองแคน	๗๘,๐๐๐	๗๗,๕๐๐	๕๐๐	√	-	-	-	๒๓ มี.ค. ๒๕๖๙	กองช่าง	เทศบัญญัติ
๔๕	ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านคำบัง หมู่ที่ ๙(ใต้กั้นท่อนาผู้ใหญ่บ้าน)เชื่อมหัวทราย	๔๐,๐๐๐	-	๔๐,๐๐๐	-	-	√	-	-	กองช่าง	เทศบัญญัติ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙
เทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
รอบ ๖ เดือน (ระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา การดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม											
๔๖	ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านโคกขาม เลียน หมู่ที่๗ - เหล่าหัวบ้าน	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	-	-	√	-	-	กองช่าง	เทศบัญญัติ
๔๗	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านนาทอง หมู่ ที่๑๒ (นาหนองแคน) - นาโคก (ช่วงนาพ้อใหญ่บาน)	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	-	-	√	-	-	กองช่าง	เทศบัญญัติ
๔๘	ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่๑๑ - ห้วยตาไ้	๑๒๐,๐๐๐	-	๑๒๐,๐๐๐	-	-	√	-	-	กองช่าง	เทศบัญญัติ
๔๙	ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านสามขัว หมู่ที่ ๔ - นาหม่อง	๗๐,๐๐๐	-	๗๐,๐๐๐	-	-	√	-	-	กองช่าง	เทศบัญญัติ
๕๐.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัส ทางหลวงท้องถิ่น มท.ถ.๐๐-๐๐๐ สาย บ้านสามขัว-หนองน้อย	๓,๗๕๐,๐๐	๒,๕๔๓,๐๐๐	๑,๒๐๗,๐๐๐	√	-	-	-	๓๐ มี.ค. ๒๕๖๙	กองช่าง	เงินอุดหนุน
๕๑.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัส ทางหลวงท้องถิ่น มท.ถ.๐๐-๐๐๐ สาย บ้านคำบง - ปังโพน	๒,๑๐๐,๐๐๐	๑,๔๖๓,๐๐๐	๖๓๗,๐๐๐	√	-	-	-	๓๐ มี.ค. ๒๕๖๙	กองช่าง	เงินอุดหนุน
๕๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัส ทางหลวงท้องถิ่น มท.ถ.๐๐-สายบ้านดง เย็นหมู่ที่ ๑ -หลังโรงเรียนบ้านดงเย็น	๒,๔๙๘,๐๐๐	๑,๖๓๐,๐๐๐	๘๖๘,๐๐๐	√	-	-	-	๒๕ มี.ค. ๒๕๖๙	กองช่าง	เงินอุดหนุน
๕๓	ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านแบบ บาดาลขนาดใหญ่บ้านคำ บง หมู่ที่ ๙	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	√	-	-	-	๒๗ ก.พ. ๒๕๖๙	กองช่าง	เงินอุดหนุน
๕๔.	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริม เหล็กบ้านดงเย็น หมู่ที่ ๑ -ห้วยบ้าน	๓๘๕,๐๐๐	๓๘๔,๐๐๐	๑,๐๐๐	√	-	-	-	๒๗ ก.พ. ๒๕๖๙	กองช่าง	เงินอุดหนุน

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙
เทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
รอบ ๖ เดือน (ระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา การดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษาประเพณีและวัฒนธรรม											
๕๕.	ค่าพาหนะนำส่งเด็กนักเรียนของโรงเรียน อนุบาลเทศบาลตำบลดงเย็น	๖๕๐,๐๐๐	๓๔๘,๗๖๘	๓๐๑,๒๓๒	√	-	-	-	๓๐ ต.ค. ๒๕๖๘	กองการศึกษา	เทศบัญญัติ
๕๖.	ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ มาตรการด้านความปลอดภัยใน สถานศึกษาสังกัดเทศบาลตำบลดงเย็น	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐		-	√	-	-	กองการศึกษา	เทศบัญญัติ
๕๗.	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๙	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	-	√	-	-	-	๕ มี.ค. ๒๕๖๙	กองการศึกษา	เทศบัญญัติ
๕๘.	โครงการประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	๓๐,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	√	-	-	-	๕ มี.ค. ๒๕๖๙	กองการศึกษา	เทศบัญญัติ
๕๙.	โครงการส่งเสริมทักษะชีวิตเยาวชนไทย เพื่อห่างไกลยาเสพติด	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	-	-	√	-	-	กองการศึกษา	เทศบัญญัติ
๖๐.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ บริหารสถานศึกษา	๔,๕๐๐,๐๐๐	-	๒,๗๓๖,๖๙๕	√	-	-	-	๑ ต.ค. ๒๕๖๘	กองการศึกษา	เทศบัญญัติ
๖๑.	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูและ บุคลากรทางการศึกษา	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	-	-	√	-	-	กองการศึกษา	เทศบัญญัติ
๖๒.	เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ร.ร. สพฐ จำนวน ๘ แห่ง	๔,๐๕๐,๐๐๐	๒,๘๗๒,๗๗๐	๑,๑๗๗,๒๓๐	√	-	-	-	๓๐ ต.ค. ๒๕๖๘	กองการศึกษา	เทศบัญญัติ
๖๓.	โครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์เทศบาล ตำบลดงเย็น ประจำปี ๒๕๖๙	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-	√	-	-	-	๑๘ ต.ค. ๒๕๖๘	กองการศึกษา	เทศบัญญัติ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙
เทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
รอบ ๖ เดือน (ระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา การดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาประเพณีและวัฒนธรรม											
๖๔.	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๙	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๐	√	-	-	-	๒๐ พ.ย. ๒๕๖๘	กองการศึกษา	เทศบัญญัติ
๖๕.	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี ๒๕๖๙	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐	√	-	-	-	๒๖ ก.พ. ๒๕๖๙	กองการศึกษา	เทศบัญญัติ
๖๖	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลดงเย็น ประจำปี ๒๕๖๙	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	√	-	-	-	๒ ก.พ. ๒๕๖๙	กองการศึกษา	เทศบัญญัติ
๖๗.	โครงการวัดประชาสร้างสุข รวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี ๕ ส	๓๐,๐๐๐	๗,๔๙๘	๒๒,๕๐๒	√	-	-	-	๕ ธ.ค. ๒๕๖๙	กองการศึกษา	เทศบัญญัติ
๖๘.	อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลดงเย็นโครงการบุญเนาสงกรานต์เผ่าฮ้อ ๒๕๖๙	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	√	-	-	-	๓๐ มี.ค. ๒๕๖๙	กองการศึกษา	เทศบัญญัติ
๖๙.	อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลดงเย็นโครงการส่งเสริมและเผยแพร่วัฒนธรรมเผ่าฮ้อ	๔๐,๐๐๐	๓๙,๖๕๐	๓๕๐	√	-	-	-	๓๐ มี.ค. ๒๕๖๙	กองการศึกษา	เทศบัญญัติ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙
เทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
รอบ ๖ เดือน (ระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา การดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม											
๗๐.	โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	๑๕,๐๐๐	-	๐	-	-	√	-	-	สำนักปลัด	เทศบัญญัติ
๗๑.	โครงการฝึกอบรมการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	๑๕,๐๐๐	-	๐	-	-	√	-	-	สำนักปลัด	เทศบัญญัติ
๗๒.	โครงการอบรมการขยายพันธุ์ผักและผลไม้	๑๐,๐๐๐	-	๐	-	-	√	-	-	สำนักปลัด	เทศบัญญัติ
๗๓.	อุดหนุนเทศบาลตำบลมุก โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอำนวยความสะดวกปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	√	-	-	-	๒ ๙.๘. ๒๕๖๘	สำนักปลัด	เทศบัญญัติ
๗๔.	โครงการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	-	-	√	-	-	กองยุทธศาสตร์	เทศบัญญัติ
๗๕.	โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๔๕,๐๐๐	-	๔๕,๐๐๐	-	-	√	-	-	กองยุทธศาสตร์	เทศบัญญัติ
๗๖.	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่ภาษี	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	-	-	√	-	-	กองคลัง	เทศบัญญัติ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙
เทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
รอบ ๖ เดือน (ระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา การดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม											
๗๗	โครงการความปลอดภัยทางถนน	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	-	-	√	-	-	สำนักปลัด	เทศบัญญัติ
๗๘.	โครงการจัดตั้งจุดสกัดช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี ๒๕๖๙	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	-	-	√	-	-	สำนักปลัด	เทศบัญญัติ
๗๙.	โครงการจัดตั้งจุดสกัดช่วงเทศกาล สงกรานต์ ปี ๒๕๖๙	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	-	-	√	-	-	สำนักปลัด	เทศบัญญัติ
๘๐.	โครงการบ้านสวยเมืองสะอาดถนน ปลอดภัย	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-	√	-	-	-	๘ ม.ค. ๒๕๖๙	สำนักปลัด	เทศบัญญัติ
๘๑.	โครงการปลูกต้นไม้เพื่ออนุรักษ์พื้นที่ฟู ทรีพยากรธรรมชาติในเขตอุทยาน แห่งชาติภูผาเทิบและอุทยานแห่งชาติภู สระดอกบัวประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	-	-	√	-	-	สำนักปลัด	เทศบัญญัติ
๘๒.	โครงการฝึกอบรมป้องกันไฟฟ้า	๕๐,๐๐๐	๔๙,๔๘๐	๕๒๐	√	-	-	-	๑๗ มี.ค. ๒๕๖๙	สำนักปลัด	เทศบัญญัติ
๘๓.	โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพ อปพร.	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	√	-	-	-	๒๕ พ.ย. ๒๕๖๘	สำนักปลัด	เทศบัญญัติ
๘๔.	โครงการฝึกอบรมเสริมศักยภาพเจ้า พนักงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณ ภัย (unit school)	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	-	-	√	-	-	สำนักปลัด	เทศบัญญัติ
๘๕.	โครงการจัดงานวัน อปพร.	๒๐,๐๐๐	๑๑,๕๕๐	๕๐	√	-	-	-	๒๒ มี.ค. ๒๕๖๙	สำนักปลัด	เทศบัญญัติ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙
เทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
รอบ ๖ เดือน (ระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา การดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม											
๘๖.	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเี่ยวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	-	-	√	-	-	สำนักปลัด	เทศบัญญัติ
๘๗.	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๓,๑๑๘,๔๐๐	๖,๙๒๓,๔๐๐	๖,๑๙๕,๐๐๐	-	√	-	-	ตุลาคม ๒๕๖๘- กันยายน๒๕๖๙	สำนักปลัด	เทศบัญญัติ
๘๘.	เบี้ยยังชีพความพิการ	๓,๗๐๕,๖๐๐	๒,๒๖๗,๔๐๐	๑,๔๓๘,๒๐๐	-	√	-	-	ตุลาคม ๒๕๖๘- กันยายน๒๕๖๙	สำนักปลัด	เทศบัญญัติ
๘๙.	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๖๐,๐๐๐	๓๑,๐๐๐	๒๙,๐๐๐	-	√	-	-	ตุลาคม ๒๕๖๘- กันยายน๒๕๖๙	สำนักปลัด	เทศบัญญัติ
ยุทธศาสตร์การพัฒนากฎหมายชีวิต											
๙๐.	ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	-	-	√	-	-	กองสาธารณสุข	เทศบัญญัติ
๙๑.	โครงการขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	๗๘,๐๐๐	๗๘,๐๐๐	๐	√	-	-	-	๔ มี.ค. ๒๕๖๙	กองสาธารณสุข	เทศบัญญัติ
๙๒.	โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	-	-	√	-	-	กองสาธารณสุข	เทศบัญญัติ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙
เทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
รอบ ๖ เดือน (ระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา การดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๙๓.	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้น ทะเบียนสัตว์	๑๕,๖๐๐	๘,๑๘๔	๗,๔๑๖	√	-	-	-	๔ ก.พ. ๒๕๖๙	กองสาธารณสุข	เทศบัญญัติ
๙๔.	โครงการอบรมและรณรงค์โรคพิษสุนัข บ้าในสัตว์เลี้ยงสุนัขและแมว	๕,๐๐๐	-	๕,๐๐๐	-	-	√	-	-	กองสาธารณสุข	เทศบัญญัติ
๙๕.	โครงการดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๓๐๐,๐๐๐	-	๓๐๐,๐๐๐	-	-	√	-	-	กองสาธารณสุข	เทศบัญญัติ
๙๖.	โครงการฝึกอบรมคุณแม่วัยใส	๑๕,๐๐๐	-	๑๕,๐๐๐	-	-	√	-	-	กองสาธารณสุข	เทศบัญญัติ
๙๗.	โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน	๑๕,๐๐๐	-	๑๕,๐๐๐	-	-	√	-	-	กองสาธารณสุข	เทศบัญญัติ
๙๘.	โครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงใน ครอบครัว	๑๕,๐๐๐	-	๑๕,๐๐๐	-	-	√	-	-	กองสาธารณสุข	เทศบัญญัติ

บัญชีครุภัณฑ์/งบประมาณ
เทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
รอบ ๖ เดือน (ระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา การดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
งานบริหารงานทั่วไป											
๑.	เก้าอี้ทำงาน	๓,๕๐๐	-	๓,๕๐๐	-	-	√	-	-	สำนักปลัด	เทศบัญญัติ
๒.	เครื่องเคลือบบัตร A ๔	๓,๕๐๐	-	๓,๕๐๐	-	-	√	-	-	สำนักปลัด	เทศบัญญัติ
๓.	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	๑๖,๐๐๐	๑๖,๐๐๐	๐	√	-	-	-	๕ พ.ย. ๒๕๖๘	สำนักปลัด	เทศบัญญัติ
งานวางแผนสถิติและวิชาการ											
๔.	โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	-	-	√	-	-	กองยุทธศาสตร์	เทศบัญญัติ
๕.	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	๒๔,๐๐๐	-	๒๔,๐๐๐	-	-	√	-	-	กองยุทธศาสตร์	เทศบัญญัติ
๖.	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	-	-	√	-	-	กองยุทธศาสตร์	เทศบัญญัติ
งานบริหารงานคลัง											
๗.	ชั้นวางเอนกประสงค์ ๙ ช่อง	๖,๐๐๐	-	๖,๐๐๐	-	-	√	-	-	กองคลัง	เทศบัญญัติ
๘.	ตู้เหล็กแบบ ๒ บาน	๑๙,๘๐๐	-	๑๙,๘๐๐	-	-	√	-	-	กองคลัง	เทศบัญญัติ
๙.	พัดลมปรับระดับ ขนาด ๑๘ นิ้ว	๓,๐๐๐	-	๓,๐๐๐	-	-	√	-	-	กองคลัง	เทศบัญญัติ

บัญชีครุภัณฑ์/งบประมาณ
เทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
รอบ ๖ เดือน (ระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา การดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
งานบริหารงานคลัง											
๑๐.	ตู้ลำโพงเคลื่อนที่	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	-	-	√	-	-	กองคลัง	เทศบัญญัติ
๑๑.	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับ งานประมวลผล	๒๔,๐๐๐	-	๒๔,๐๐๐	-	-	√	-	-	กองคลัง	เทศบัญญัติ
๑๒.	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	-	-	√	-	-	กองคลัง	เทศบัญญัติ
งานรักษาความสงบภายใน											
๑๓.	เข็มขัดนิรภัยแบบเต็มตัว (ใช้สำหรับตัด ต้นไม้) ๒ ตัว	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	-	-	√	-	-	สำนักปลัด	เทศบัญญัติ
๑๔.	เชือกโรยตัวกู้ภัย	๑๕,๐๐๐	-	๑๕,๐๐๐	-	-	√	-	-	สำนักปลัด	เทศบัญญัติ
๑๕.	ไซเรนพร้อมเครื่องเสียงติดรถบรรทุกน้ำ	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	-	-	√	-	-	สำนักปลัด	เทศบัญญัติ
๑๖.	ไฟสปอร์ตไลท์ LED	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	-	-	√	-	-	สำนักปลัด	เทศบัญญัติ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา											
๑๗.	ชุดโซฟาไม้	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	√	-	-	-	๙ ต.ค. ๒๕๖๘	กองการศึกษา	เทศบัญญัติ
๑๘.	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ GXP ขนาด ๔,๐๐๐ ANSI Lumens	๒๙,๙๐๐	-	๒๙,๙๐๐	-	-	√	-	-	กองการศึกษา	เทศบัญญัติ
๑๙.	จอรับภาพชนิดมอดเตอร์ไฟฟ้า	๒๔,๑๐๐	-	๒๔,๑๐๐	-	-	√	-	-	กองการศึกษา	เทศบัญญัติ

บัญชีครุภัณฑ์/งบประมาณ
เทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
รอบ ๖ เดือน (ระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา การดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๒๐.	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer	๘,๒๐๐	๘,๒๐๐	๐	√	-	-	-	๙ ต.ค. ๒๕๖๘	กองการศึกษา	เทศบัญญัติ
๒๑.	ชั้นเก็บกระเป่าและที่นอน ๑๐ ช่อง	๓๙,๐๐๐	-	๓๙,๐๐๐	-	-	√	-	-	กองการศึกษา	เทศบัญญัติ
๒๒.	ชั้นวางของ	๑๓,๕๐๐	-	๑๓,๕๐๐	-	-	√	-	-	กองการศึกษา	เทศบัญญัติ
๒๓.	ชั้นวางหนังสือนิทาน	๘,๗๐๐	-	๘,๗๐๐	-	-	√	-	-	กองการศึกษา	เทศบัญญัติ
๒๔.	ชั้นวางอเนกประสงค์ ๙ ช่อง	๙,๐๐๐	-	๙,๐๐๐	-	-	√	-	-	กองการศึกษา	เทศบัญญัติ
๒๕.	ตู้ล็อกเกอร์ ๑๘ ช่อง	๑๘,๐๐๐	-	๑๘,๐๐๐	-	-	√	-	-	กองการศึกษา	เทศบัญญัติ
๒๖.	โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ระดับ ๓- ๖	๑๘,๐๐๐	-	๑๘,๐๐๐	-	-	√	-	-	กองการศึกษา	เทศบัญญัติ
๒๗.	โต๊ะหมู่บูชา	๙,๔๐๐	-	๙,๔๐๐	-	-	√	-	-	กองการศึกษา	เทศบัญญัติ
๒๘.	ผ้า màn พร้อมอุปกรณ์	๑๑๐,๐๐๐	-	๑๑๐,๐๐๐	-	-	√	-	-	กองการศึกษา	เทศบัญญัติ
๒๙.	ผ้า màn พร้อมอุปกรณ์ ศพด.ป่งโพน	๔๐,๐๐๐	-	๔๐,๐๐๐	-	-	√	-	-	กองการศึกษา	เทศบัญญัติ
๓๐.	พัดลมโครงตีตะพาน ขนาด ๑๘ นิ้ว	๓๒,๐๐๐	-	๓๒,๐๐๐	-	-	√	-	-	กองการศึกษา	เทศบัญญัติ
๓๑.	พัดลมไอเย็น	๘,๐๐๐	-	๘,๐๐๐	-	-	√	-	-	กองการศึกษา	เทศบัญญัติ
๓๒.	โต๊ะพร้อมเก้าอี้พลาสติก	๔๘,๐๐๐	-	๔๘,๐๐๐	-	-	√	-	-	กองการศึกษา	เทศบัญญัติ

บัญชีครุภัณฑ์/งบประมาณ
เทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
รอบ ๖ เดือน (ระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา การดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๓๓.	โทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ ๓๘๔๐ x ๒๑๖๐ พิกเซล ขนาด ๕๐ นิ้ว	๑๙,๐๐๐	-	๑๙,๐๐๐	-	-	√	-	-	กองการศึกษา	เทศบัญญัติ
๓๔.	โทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียด	๖๙,๐๐๐	-	๖๙,๐๐๐	-	-	√	-	-	กองการศึกษา	เทศบัญญัติ
๓๕.	เครื่องตัดหญ้า แบบขี้อ่อน	๑๐,๖๐๐	-	๑๐,๖๐๐	-	-	√	-	-	กองการศึกษา	เทศบัญญัติ
๓๖.	เครื่องตัดหญ้าแบบเช็ญ	๑๓,๘๐๐	๑๓,๕๐๐	๓๐๐	√	-	-	-	๓ ธ.ค. ๒๕๖๘	กองการศึกษา	เทศบัญญัติ
๓๗.	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงาน ประมวลผล	๑๒๐,๐๐๐	-	๑๒๐,๐๐๐	-	-	√	-	-	กองการศึกษา	เทศบัญญัติ
๓๘.	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล	๒๔,๐๐๐	-	๒๔,๐๐๐	-	-	√	-	-	กองการศึกษา	เทศบัญญัติ
๓๙.	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง หมึกพิมพ์(Ink Tank Printer)	๑๖,๔๐๐	๔,๑๐๐	๑๒,๓๐๐	√	-	-	-	๓ ธ.ค. ๒๕๖๘	กองการศึกษา	เทศบัญญัติ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข											
๔๐.	โต๊ะคอมพิวเตอร์	๖,๐๐๐	-	๖,๐๐๐	-	-	√	-	-	กองสาธารณสุข	เทศบัญญัติ
๔๑.	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับ งานสำนักงาน	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	-	-	√	-	-	กองสาธารณสุข	เทศบัญญัติ

บัญชีครุภัณฑ์/งบประมาณ
เทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
รอบ ๖ เดือน (ระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ				ระยะเวลา การดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา											
๔๒	ตู้เหล็กแบบ ๒ บาน	๑๓,๒๐๐	-	๑๓,๒๐๐	-	-	√	-	-	กองช่าง	เทศบัญญัติ
๔๓	กระบอกรีดรีดเงาคอนกรีต	๖,๔๐๐	-	๖,๔๐๐	-	-	√	-	-	กองช่าง	เทศบัญญัติ
๔๔	แบบหล่อคอนกรีต	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	-	-	√	-	-	กองช่าง	เทศบัญญัติ
๔๕	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	-	-	√	-	-	กองช่าง	เทศบัญญัติ
๔๖	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	๘,๐๐๐	-	๘,๐๐๐	-	-	√	-	-	กองช่าง	เทศบัญญัติ
งานกิจการประปา											
๔๗	เก้าอี้ทำงาน	๓,๕๐๐	๓,๕๐๐	๐	√	-	-	-	๓ ธ.ค. ๒๕๖๘	กองช่าง	เทศบัญญัติ
๔๘	เครื่องสูบน้ำบาดาล Submersible ๑ เฟส ขนาด ๑.๕ แรงม้า	๑๖๕,๐๐๐	๑๑๐,๐๐๐	๒๗,๕๐๐	-	√	-	-	๑ ต.ค. ๒๕๖๘- ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	กองช่าง	เทศบัญญัติ
๔๙	เครื่องสูบน้ำบาดาล Submersible ๑ เฟส ขนาด ๑ แรงม้า	๑๑๔,๐๐๐	๒๒,๘๐๐	๖๘,๔๐๐	-	√	-	-	๑ ต.ค. ๒๕๖๘- ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	กองช่าง	เทศบัญญัติ
๕๐	เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ๑ เฟส ขนาด ๓ แรงม้า	๑๑๐,๖๐๐	๙๔,๘๐๐	๑๕,๘๐๐	-	√	-	-	๑ ต.ค. ๒๕๖๘- ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	กองช่าง	เทศบัญญัติ