

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑.๑ บทนำ

แผนการดำเนินงานของเทศบาลตำบลดงเย็นเป็นแผนที่แสดงถึงรายละเอียดโครงการพัฒนาท้องถิ่นและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของเทศบาลตำบลดงเย็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงความสัมพันธ์กับการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัดมุกดาหาร ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลดงเย็น กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนา แผนงาน โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม งานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของเทศบาลตำบลดงเย็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณของเทศบาลตำบลดงเย็น ได้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น แสดงให้เห็นถึงการลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานภายในอันได้แก่ สำนักปลัด กองช่าง กองคลัง กองการศึกษา กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และกองสวัสดิการและสังคม ในแผนการดำเนินงานไว้อย่างชัดเจน

แผนการดำเนินงานของเทศบาลตำบลดงเย็น จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของนายกเทศมนตรีตำบลดงเย็น เพื่อควบคุมการดำเนินงานของเทศบาลตำบลดงเย็น ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

แผนการดำเนินงานของเทศบาลตำบลดงเย็นนำมาจากงบประมาณรายจ่ายของเทศบาลตำบลดงเย็น ที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ซึ่งได้นำมาจัดทำเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

๑.๒ วัตถุประสงค์การจัดทำแผนการดำเนินงาน

การจัดทำแผนการดำเนินงานของเทศบาลตำบลดงเย็น มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

(๑) เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของโครงการพัฒนาท้องถิ่นรวมถึงกิจกรรม งานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์ หรือวัสดุ สำหรับการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของเทศบาลตำบลดงเย็น

(๒) เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่เชื่อมโยงเชิงยุทธศาสตร์ในระดับจังหวัดที่มีการดำเนินการจริงที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณนั้น

(๓) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น

(๔) เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญให้นายกเทศมนตรีตำบลดงเย็น ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลดงเย็น ให้เป็นตามแผนพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณรายจ่ายตามที่ได้กำหนดและประกาศใช้

ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๕ ข้อ ๒๖ และข้อ ๒๗ ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงานโดยมีขั้นตอนดังนี้

๑. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนารวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำร่างแผนดำเนินงานโดยพิจารณา แผนงาน/โครงการจากแผนงาน/โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆ

๓. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น นำร่างแผนการดำเนินงานเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

๔. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานแล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้
ความเห็นชอบ

๕. เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบร่างแผนการดำเนินงานแล้ว ให้ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน
โดยปิดประกาศแผนการดำเนินงาน ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและ
ต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

๖. แผนดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการ
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆที่ต้องดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนดำเนินงานเป็นอำนาจอนุมัติของผู้บริหารท้องถิ่น

๑ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

๑. ทำให้ทราบรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดในพื้นที่ของ
เทศบาลตำบลดงเย็น

๒. ทำให้ทราบแผนงาน/โครงการและกิจกรรมทั้งหมดที่ดำเนินการในปีงบประมาณนั้น

๓. ทำให้การดำเนินงานมีความชัดเจนในทางปฏิบัติมากขึ้น

๔. ทำให้มีการประสานบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่างๆของแผนงาน/
โครงการ

๕. ทำให้การติดตามประเมินผลมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น

๑.๕ การนำแผนการดำเนินงานไปปฏิบัติ

เทศบาลตำบลดงเย็นจะนำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่ประกาศใช้แล้วไป
ดำเนินการให้มีความสอดคล้องกับการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
๒๕๖๐ และปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการที่กำหนดไว้ต่อไป

รายงานสรุปแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
 ในรอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๗)
 เทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

ยุทธศาสตร์	แผนการดำเนินงานทั้งหมด		ดำเนินการแล้ว		อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ดำเนินการ	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
๑. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาเมืองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม								
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๔๖	๖,๐๐๐,๐๐๐	๒๐	๒,๘๓๕,๐๐๐	-	-	๒๖	๓,๑๖๕,๐๐๐
รวม	๔๖	๖,๐๐๐,๐๐๐	๒๐	๒,๘๓๕,๐๐๐	-	-	๒๖	๓,๑๖๕,๐๐๐
๒. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาการศึกษาประเพณีและวัฒนธรรม								
๒.๑ แผนงานการศึกษา	๒๕	๙,๐๖๙,๘๐๐	๕	๑๑๖,๓๗๕	๘	๓,๓๒๙,๖๒๐	๑๒	๕,๖๒๓,๘๐๕
๒.๒ แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น	๔	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	๔	๓๐๐,๐๐๐
รวม	๒๙	๙,๓๖๙,๘๐๐	๕	๑๑๖,๓๗๕	๘	๓,๓๒๙,๖๒๐	๑๖	๕,๙๒๓,๘๐๕
๓. ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม								
๓.๑ แผนงานการเกษตร	๔	๕๕,๐๐๐	-	-	-	-	๔	๕๕,๐๐๐
๓.๒ แผนงานบริหารงานทั่วไป	๑	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	๑	๒๐,๐๐๐
๓.๓ งานวางแผนสถิติและวิชาการ	๑	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	๑	๒๐,๐๐๐
๓.๔ งานบริหารงานคลัง	๑	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	๑	๒๐,๐๐๐
๓.๕ แผนงานรักษาความสงบ	๙	๑๖๕,๐๐๐	-	-	๓	๙๐,๐๐๐	๖	๗๕,๐๐๐
๓.๖ แผนงานสังคมสงเคราะห์	๓	๔๕,๐๐๐	-	-	-	-	๓	๔๕,๐๐๐
๓.๗ แผนงานงบบกลาง	๓	๑๔,๗๕๖,๔๐๐	-	-	-	-	๓	๑๔,๗๕๖,๔๐๐
รวม	๒๒	๑๕,๐๘๑,๔๐๐	-	-	๓	๙๐,๐๐๐	๑๙	๑๔,๙๙๑,๔๐๐

รายงานสรุปแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
 ในรอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๗)
 เทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

ยุทธศาสตร์	แผนการดำเนินงานทั้งหมด		ดำเนินการแล้ว		อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยังไม่ได้ดำเนินการ	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต								
๔.๑ แผนงานสาธารณสุข	๘	๕๒๒,๘๐๐	๑	๔๐,๐๐๐	-	-	๗	๔๘๒,๘๐๐
รวม	๘	๕๒๒,๘๐๐	๑	๔๐,๐๐๐	-	-	๗	๔๘๒,๘๐๐
๕. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล								
๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป	๒	๔๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	๒	๔๑๐,๐๐๐
๕.๒ แผนงานสถิติและวิชาการ	๒	๓๕,๐๐๐					๒	๓๕,๐๐๐
รวม	๔	๔๔๕,๐๐๐	-	-	-	-	๔	๔๔๕,๐๐๐
รวมทั้งสิ้น	๑๐๙	๓๑,๔๑๙,๐๐๐	๒๖	๒,๙๙๑,๓๗๕	๑๑	๓,๔๑๙,๙๒๐	๘๒	๒๕,๐๐๘,๐๐๕

รายงานสรุปแผนการดำเนินงานจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
 ในรอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๗)
 เทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

แผนงาน	แผนการดำเนินงานทั้งหมด		ดำเนินการแล้ว		อยู่ระหว่างดำเนินการ		ไม่ได้ดำเนินการ	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป	๓	๔๒,๕๐๐	-	-	-	-	๓	๔๒,๕๐๐
๒. แผนงานบริหารงานทั่วไป(งานสถิติและวิชาการ)	๑	๑๖,๐๐๐	-	-	-	-	๑	๑๖,๐๐๐
๓. แผนงานบริหารงานทั่วไป(งานบริหารงานคลัง)	๓	๔๒,๐๐๐	๑	๒๒,๐๐๐	-	-	๒	๒๐,๐๐๐
๔. แผนงานรักษาความสงบภายใน	๘	๔๒,๗๐๐	-	-	-	-	๘	๔๒,๗๐๐
๕. แผนงานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	๒๕	๖๕๓,๓๐๐	๑	๑๓,๐๐๐	-	-	๒๔	๖๔๐,๓๐๐
๖. แผนงานสาธารณสุข	๑๐	๙๕,๕๐๐	-	-	-	-	๑๐	๙๕,๕๐๐
๗. แผนงานสังคมสงเคราะห์	๑	๘,๐๐๐	-	-	-	-	๑	๘,๐๐๐
๘. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๒	๒๓,๐๐๐	-	-	-	-	๒	๒๓,๐๐๐
๙. แผนงานการพาณิชย์	๕	๔๒๑,๖๐๐	๓	๑๒๒,๖๐๐	-	-	๒	๒๙๙,๐๐๐
รวม	๕๘	๑,๓๔๔,๖๐๐	๕	๑๕๗,๖๐๐	-	-	๕๓	๑,๑๘๗,๐๐๐

สรุปรายงานผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ผลการดำเนินงานรอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๗)
ของเทศบาลตำบลงิ้วตามแผนการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๗ สรุปได้ ดังนี้

โครงการที่บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย/แผนดำเนินงาน จำนวน ๑๐๙ โครงการ

รายงานสถานะรอบ ๖ เดือน

จำนวน ๑๐๙ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของโครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ

จำนวน ๑๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๙.๗๐ ของโครงการ

งบประมาณดำเนินการ ๓,๔๑๙,๙๒๐ บาท

ดำเนินการแล้วเสร็จ

จำนวน ๒๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๕๐ ของโครงการ

งบประมาณดำเนินการ ๒,๙๙๑,๓๗๕ บาท

ยังไม่ได้ดำเนินการ

จำนวน ๘๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๘๐ ของโครงการ

งบประมาณดำเนินการ ๒๕,๐๐๘,๐๐๕ บาท

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ที่บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย/แผนดำเนินงาน จำนวน ๕๘ โครงการ

รายงานสถานะรอบ ๖ เดือน

จำนวน ๕๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของโครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ

จำนวน ๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๐ ของโครงการ

ดำเนินการแล้วเสร็จ

จำนวน ๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๗๐ ของโครงการ

งบประมาณดำเนินการ ๑๕๗,๖๐๐ บาท

ยังไม่ได้ดำเนินการ

จำนวน ๕๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๓๐ ของโครงการ

งบประมาณดำเนินการ ๑,๑๘๗,๐๐๐ บาท

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๗)

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ				
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง ทรพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม									
๑.	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าศาลา ประชาคมบ้านภูทอง หมู่ที่ ๑๓	๑๑๐,๐๐๐	๐	๐	-	-	√	เม.ย.๖๗-มิ.ย.๖๗	
๒.	โครงการก่อสร้างทางเดิน คสล. พร้อมหลังคาครอบ ทางเดิน ศพด.บ้านนาจาน	๑๕๐,๐๐๐	๐	๐	-	-	√	เม.ย.๖๗-มิ.ย.๖๗	
๓.	โครงการก่อสร้างรั้วเหล็กตาข่ายหลัง ศพด.บ้านโคก ตะแบง	๖๕,๐๐๐	๐	๐	-	-	√	ก.ค.๖๗-ก.ย.๖๗	
๔.	โครงการก่อสร้างโรงอาหาร ศพด.บ้านโพนสว่าง	๒๕๐,๐๐๐	๐	๐	-	-	√	ก.ค.๖๗-ก.ย.๖๗	
๕.	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กข้างเมรุ บ้านโพนสว่าง หมู่ที่ ๑๔	๗๖,๐๐๐	๐	๐	-	-	√	ก.ค.๖๗-ก.ย.๖๗	
๖.	โครงการก่อสร้างหลังคาสนามเด็กเล่น ศพด.โคก ตะแบง	๗๐,๐๐๐	๐	๐	-	-	√	ต.ค.๖๖-ธ.ค.๖๖	
๗.	โครงการก่อสร้างห้องน้ำสำหรับครู ศพด.บ้านดง เย็น	๑๐๐,๐๐๐	๑๒๙,๕๐๐	๕๐๐	-	√	-	ต.ค.๖๖-ธ.ค.๖๖	
๘.	โครงการกั้นห้องทำงานอาคารสำนักงานเทศบาล ตำบลดงเย็น	๖๔,๐๐๐	๓๑๙,๒๐๐	๘๐๐	-	√	-	ต.ค.๖๖-ธ.ค.๖๖	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๗)

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ				
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	หมายเหตุ
๙.	โครงการต่อเติมอาคารเอนกประสงค์สำนักงาน เทศบาลตำบลดงเย็น	๒๖๐,๐๐๐	๕๙,๕๐๐	๕๐๐	-	√	-	ต.ค.๖๖-ธ.ค.๖๖	
๑๐.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน โคกขามเลียน หมู่ที่ ๗ - หน้าเมรุบ้านโคกขามเลียน	๒๗๓,๐๐๐	๙๙,๕๐๐	๕๐๐	-	√	-	ต.ค.๖๖-ธ.ค.๖๖	
๑๑.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน ดงเย็น หมู่ที่ ๑ ทางเข้าสำนักปฏิบัติธรรมท่าวังน้ำบ่อหนองอ้อ	๒๖๔,๐๐๐	๒๐๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	-	√	-	ต.ค.๖๕๖-ธ.ค.๖๖	
๑๒.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน นาจาน หมู่ที่ ๘ - หน้าหลักบ้านนาจาน	๒๓๐,๐๐๐	๘๙,๕๐๐	๕๐๐	-	√	-	ต.ค.๖๖-ธ.ค.๖๖	
๑๓.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน นาทอง หมู่ที่ ๑๒ - เข้าวัดสระนาทองทิศตะวันตก	๑๒๐,๐๐๐	๖๔,๗๐๐	๓๐๐	-	√	-	ต.ค.๖๖-ธ.ค.๖๖	
๑๔.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน โนนสวรรค์ หมู่ที่ ๑๑ - ซ้ำงวัดโนนสวรรค์เจริญสุข(ศูนย์ อนุรักษ์ควายไทย)	๓๑๐,๐๐๐	๗๔,๖๐๐	๔๐๐	-	√	-	ต.ค.๖๖-ธ.ค.๖๖	
๑๕.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน ป่งโพน หมู่ที่ ๓ (ห้าแยก) - หนองมันปลา	๑๒๐,๐๐๐	๑๔๙,๘๐๐	๒๐๐	-	√	-	ต.ค.๖๕-ธ.ค.๖๕	
๑๖.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน ภูทอง หมู่ที่ ๑๓ - คุ่มสวนยาง	๑๙๐,๐๐๐	๕๙,๘๐๐	๒๐๐	-	√	-	ต.ค.๖๖-ธ.ค.๖๖	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๗)

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ				
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	หมายเหตุ
๑๗.	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านคำบง หมู่ที่ ๙ - ภายในคุ้มหนองมันปลา	๔๒,๐๐๐	๑๕๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	-	√	-	ต.ค.๖๖-ธ.ค.๖๖	
๑๘.	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านคำบง หมู่ที่ ๙ - ลานยางกลุ่มเกษตรยางพารา	๕๐,๐๐๐	๗๓,๕๐๐	๕๐๐	-	√	-	ต.ค.๖๖-ธ.ค.๖๖	
๑๙.	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านคำบง หมู่ที่ ๙ - หลังหนองมันปลา	๒๑๐,๐๐๐	๒๘๕,๐๐๐	๑,๐๐๐	-	√	-	ต.ค.๖๖-ธ.ค.๖๖	
๒๐.	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านโคกตะแบง หมู่ที่ ๕ - นาโสก(เหล่าตาสี)	๑๓๐,๐๐๐	๘๙,๕๐๐	๕๐๐	-	√	-	ต.ค.๖๖-ธ.ค.๖๖	
๒๑.	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านโคกตะแบง หมู่ที่ ๕ - หนองไฮ(เหนือ)	๑๑๕,๐๐๐	๑๕๖,๐๐๐	๑,๐๐๐	-	√	-	ต.ค.๖๖-ธ.ค.๖๖	
๒๒.	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านดงเย็น - ปากตอกฮองป่ง (ห้วยบ้าน)	๑๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	√	เม.ย.๖๗-มิ.ย.๖๗	
๒๓.	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านดอนสวรรค์ หมู่ที่ ๑๐ - นาคำไหล	๑๑๕,๐๐๐	-	-	-	-	√	เม.ย.๖๗-มิ.ย.๖๗	
๒๔.	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านดอนสวรรค์ หมู่ที่ ๑๐ - นาน้อย	๑๘๕,๐๐๐	-	-	-	-	√	เม.ย.๖๗-มิ.ย.๖๗	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๗)

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ				
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	หมายเหตุ
๒๕.	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านดอนสวรรค์ หมู่ที่ ๑๐ - หนองอีแต้มา(นามูล)	๘๕,๐๐๐	-	-	-	-	√	ก.ค.๖๗-ก.ย.๖๗	
๒๖.	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านนาทอง หมู่ที่ ๑๒ - คำแหวนอ้า	๑๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	√	เม.ย.๖๗-มิ.ย.๖๗	
๒๗.	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านนาทอง หมู่ที่ ๑๒ - นาโคก	๘๐,๐๐๐	-	-	-	-	√	เม.ย.๖๗-มิ.ย.๖๗	
๒๘.	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านนาทอง หมู่ที่ ๑๒ - หนือคำแหวนอ้า	๑๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	√	เม.ย.๖๗-มิ.ย.๖๗	
๒๙.	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านโนนสุขเกษม หมู่ที่ ๑๕ - คำกระรอก	๑๖๐,๐๐๐	-	-	-	-	√	เม.ย.๖๗-มิ.ย.๖๗	
๓๐.	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านโนนสุขเกษม หมู่ที่ ๑๕ - หนองไฮ	๑๓๐,๐๐๐	-	-	-	-	√	ก.ค.๖๗-ก.ย.๖๗	
๓๑.	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านโนนสุขเกษม หมู่ที่ ๑๕ - ท่าฮองคึก	๖๐,๐๐๐	-	-	-	-	√	เม.ย.๖๗-มิ.ย.๖๗	
๓๒.	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านโพนสว่าง หมู่ที่ ๖ - ใต้ฝายห้วยลิงโดน	๑๘๐,๐๐๐	-	-	-	-	√	ม.ค.๖๗-มี.ค.๖๗	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๗)

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ				
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	หมายเหตุ
๓๓.	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านโพนสว่าง หมู่ ที่ ๖ – หนองคล้า	๘๕,๐๐๐	-	-	-	-	√	ม.ค.๖๗-มี.ค.๖๗	
๓๔.	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านโพนสว่าง หมู่ ที่ ๖ – หนองไผ่	๑๘๒,๐๐๐	-	-	-	-	√	ม.ค.๖๗-มี.ค.๖๗	
๓๕.	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านสามชัย หมู่ที่ ๔ – ดานขมิ้น	๘๗,๐๐๐	-	-	-	-	√	ม.ค.๖๗-มี.ค.๖๗	
๓๖.	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านสามชัย หมู่ที่ ๔ – นาหัวคำ	๑๒๕,๐๐๐	-	-	-	-	√	ก.ค.๖๗-ก.ย.๖๗	
๓๗.	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านสามชัย หมู่ที่ ๔ – ปากตกห้วยยาง	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	√	ก.ค.๖๗-ก.ย.๖๗	
๓๘.	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านหนองแคน หมู่ที่ ๒ (วัดหนองแคน) – ห้วยทราย	๒๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	√	ก.ค.๖๗-ก.ย.๖๗	
๓๙.	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านหนองแคน หมู่ที่ ๒ (ห้วยคำแฮด) – หนองไฮ	๘๐,๐๐๐	-	-	-	-	√	เม.ย.๖๗-มิ.ย.๖๗	
๔๐.	โครงการซ่อมแซมปิดชายคาอาคารเอนกประสงค์ ร.ร.อนุบาล ทต.ดงเย็น	๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	√	เม.ย.๖๗-มิ.ย.๖๗	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๗)

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ				
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	หมายเหตุ
๔๑	โครงการปรับปรุงโรงครัว ศพต.บ้านปงไพน	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	√	ม.ค.๖๗-มี.ค.๖๗	
๔๒	โครงการปรับปรุงศาลาพักผ่อน(หลังเก่า)บ้านปง ไพน หมู่ที่ ๓	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	√	ม.ค.๖๖-มี.ค.๖๗	
๔๓	โครงการปรับปรุงห้องน้ำอาคารเรียน ศพต.บ้าน หนองแคน	๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	√	ม.ค.๖๗-มี.ค.๖๗	
๔๔	โครงการปูกระเบื้องเซรามิคหน้าโรงอาหาร ศพต. บ้านสามข้าว-ดอนสวรรค์	๓๐,๐๐๐	-	-	-	-	√	ก.ค.๖๗-ก.ย.๖๗	
๔๕	โครงการปูกระเบื้องเซรามิคหน้าและหลังอาคาร เรียน ศพต.โคกขามเลียน	๔๒,๐๐๐	-	-	-	-	√	ก.ค.๖๗-ก.ย.๖๗	
๔๖	โครงการปูกระเบื้องเซรามิคหน้าอาคารอนุบาล ร. ร.อนุบาล ทต.ดงเย็น	๗๕,๐๐๐	-	-	-	-	√	ก.ค.๖๗-ก.ย.๖๗	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๗)

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ				
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาประเพณีและวัฒนธรรม									
๔๗.	โครงการส่งเสริมทักษะชีวิตเยาวชนไทยเพื่อ ห่างไกลยาเสพติด	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	√	ก.ค.๖๗-ก.ย.๖๗	
๔๘.	ค่าพาหนะนำส่งเด็กนักเรียนของโรงเรียนอนุบาล เทศบาลตำบลดงเย็น	๖๑๐,๐๐๐	๕๓,๔๙๓	๕๖,๕๐๗	√	-	-	ต.ค.๖๖-พ.ย.๖๗ มิ.ย.๖๗-ก.ค.๖๗	
๔๙.	ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโรงเรียนอนุบาล เทศบาลตำบลดงเย็น	๑๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	√	ต.ค.๖๖-พ.ย.๖๖ มิ.ย.๖๗-ก.ค.๖๗	
๕๐	ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก	๙๓,๐๐๐	-	-	-	-	√	ต.ค.๖๖-พ.ย.๖๖ มิ.ย.๖๗-ก.ค.๖๗	
๕๑.	ค่าเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาล ตำบลดงเย็น	๘๕,๐๐๐	-	-	-	-	√	ต.ค.๖๖-พ.ย.๖๖ มิ.ย.๖๗-ก.ค.๖๗	
๕๒.	ค่าเครื่องแบบนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๖๕,๐๐๐	๔๕,๕๓๐	๓๔,๔๗๐	√	-	-	ต.ค.๖๖-พ.ย.๖๖ มิ.ย.๖๗-ก.ค.๖๗	
๕๓.	ค่าเครื่องอุปกรณ์การเรียนโรงเรียนอนุบาล เทศบาลตำบลดงเย็น	๙๐,๐๐๐	-	-	-	-	√	ต.ค.๖๖-พ.ย.๖๖ มิ.ย.๖๗-ก.ค.๖๗	
๕๔.	ค่าเครื่องอุปกรณ์การเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๕๘,๐๐๐	๑๘๘,๑๐๐	๑๓๖,๙๐๐	√	-	-	ต.ค.๖๖-พ.ย.๖๖ มิ.ย.๖๗-ก.ค.๖๗	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๗)

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ				
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	หมายเหตุ
๕๕.	ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ระดับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	๓๗๐,๐๐๐	๒๑๑,๙๕๖	๒๐๘,๐๔๔	√	-	-	ต.ค.๖๖-พ.ย.๖๖ มี.ย.๖๗-ก.ค.๖๗	
๕๖.	ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) โรงเรียน อนุบาลเทศบาล ตำบลดงเย็น	๔๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	√	ก.ค.๖๗-ก.ย.๖๗	
๕๗.	ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการมาตรการ ด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาสังกัดเทศบาล ตำบลดงเย็น	๓๐,๐๐๐	๔๕๔,๙๓๖	๔๙๕,๐๖๔	√	-	-	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	
๕๘.	ค่าใช้จ่ายโครงการอาหารกลางวัน ร.ร. อนุบาล เทศบาลตำบลดงเย็น	๙๕๐,๐๐๐	๕๙๒,๐๐๕	๕๐๗,๙๙๕	√	-	-	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	
๕๙.	ค่าใช้จ่ายโครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนา เด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลดงเย็น จำนวน ๘ แห่ง	๑,๘๐๐,๐๐๐	๙๙,๕๗๕	๔๒๕	-	√	-	ธ.ค.๖๖-ม.ค.๖๗	
๖๐.	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗	๑๐๐,๐๐๐	๙,๖๐๐	๐	-	√	-	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	
๖๑.	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	๓๐,๐๐๐	๗,๒๐๐	๐	-	√	-	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	
๖๒.	ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียนระบบ Asymmetric Digital Subscriber Line : ADSL	๙,๖๐๐	๑๙,๐๐๐	๑๑,๐๐๐	√	-	-	พ.ย.๖๖-ม.ค.๖๗	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๗)

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ				
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	หมายเหตุ
๖๓.	ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียนระบบ Wireless Fidelity:WiFi	๗,๒๐๐	-	-	-	-	√	ต.ค.๖๖-พ.ย.๖๖ มิ.ย.๖๗-ก.ค.๖๗	
๖๔.	ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน	๒๒,๐๐๐	-	-	-	-	√	ต.ค.๖๖-พ.ย.๖๖ มิ.ย.๖๗-ก.ค.๖๗	
๖๕.	ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม	๓๐,๐๐๐	-	-	-	-	√	ต.ค.๖๖-ธ.ค.๖๖	
๖๖.	ค่านั่งสื่อบริเวณโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบล ดงเย็น	๑๔๐,๐๐๐	-	-	-	-	√	ก.ค.๖๗-ก.ย.๖๗	
๖๗.	ค่านั่งสื่อบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๔๐,๐๐๐	-	-	-	-	√	ก.ค.๖๗-ก.ย.๖๗	
๖๘.	โครงการประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๓๐,๐๐๐	๑,๗๖๔,๖๐๐	๑,๘๘๕,๔๐๐	√	-	-	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	
๖๙.	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา	๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	√	ม.ค.๖๗-มี.ค.๖๗	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๗)

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ				
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	หมายเหตุ
๗๐.	โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องเพศวิถีศึกษา และ ทักษะชีวิตในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น	๓๐,๐๐๐	-	-	-	-	√	ก.ค.๖๗-ก.ย.๖๗	
๗๑.	เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ร.ร. สพฐ จำนวน ๘ แห่ง	๓,๘๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	√	เม.ย.๖๗-มิ.ย.๖๗	
๗๒	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี ๒๕๖๗	๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	√	ต.ค.๖๕๖-ก.ย.๖๗	
๗๓	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาด้านกายยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๗	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	√	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	
๗๔	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน อนุบาลเทศบาลตำบลดงเย็น ประจำปี ๒๕๖๗	๓๐,๐๐๐	-	-	-	-	√	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	
๗๕	อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลดงเย็น	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	√	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๗)

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ				
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม									
๗๖	โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	๑๕,๐๐๐					√	ก.ค.๖๗-ก.ย.๖๗	
๗๗	โครงการฝึกอบรมการเพาะเห็ดฟาง	๑๕,๐๐๐	-	-	-	-	√	ก.ค.๖๗-ก.ย.๖๗	
๗๘	โครงการฝึกอบรมอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	√	ก.ค.๖๗-ก.ย.๖๗	
๗๙	โครงการฝึกอบรมทำปุ๋ยชีวภาพ	๑๕,๐๐๐	๘,๖๐๐	๒๑,๔๐๐	-	√	-	มี.ค.๖๗-เม.ย.๖๗	
๘๐.	อุดหนุนเทศบาลตำบลมุก โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอำนวยความสะดวกปฏิบัติกรร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	√	จ.ค.๖๖-มี.ค.๖๗	
๘๑.	โครงการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	√	ก.ค.๗-ก.ย.๖๗	
๘๒	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่ภาษี	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	√	ม.ค.๖๗-มี.ค.๖๗	
๘๓	โครงการขับเคลื่อนปลอดภัยสวมหมวกนิรภัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๕,๐๐๐	-	-	-	-	√	พ.ค.๖๗-ก.ย.๖๗	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๗)

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ				
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	หมายเหตุ
๘๔	โครงการความปลอดภัยทางถนน	๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	√	พ.ค.๖๗-ก.ย.๖๗	
๘๕	โครงการจัดตั้งจุดสกัดช่วงเทศกาลปีใหม่ปี ๒๕๖๗	๓๐,๐๐๐	-	-	-	-	√	ม.ค.๖๗-มี.ค.๖๗	
๘๖	โครงการจัดตั้งจุดสกัดช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๖๗	๓๐,๐๐๐	-	-	-	-	√	ก.ค.๖๗-ก.ย.๖๗	
๘๗	โครงการฝึกอบรมป้องกันไฟป่า	๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	√	เม.ย.๖๗-มิ.ย.๖๗	
๘๘	โครงการฝึกอบรมเสริมศักยภาพเจ้าพนักงาน ป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย (unit school)	๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	√	ก.ค.๖๗-ก.ย.๖๗	
๘๙	โครงการจัดงานวัน อปพร.	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	√	เม.ย.๖๗-มิ.ย.๖๗	
๙๐	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เทศบาลตำบลดงเย็น	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	√	ก.ค.๖๗-ก.ย.๖	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๗)

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ				
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	หมายเหตุ
๙๑	โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๓๐,๐๐๐	-	-	-	-	√	ก.ค.๖-ก.ย.๖๗	
๙๒	โครงการพัฒนาศักยภาพของสตรี	๑๕,๐๐๐	-	-	-	-	√	ก.ค.๖๗-ก.ย.๖๗	
๙๓	โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน	๑๕,๐๐๐	-	-	-	-	√	ก.ค.๖๗-ก.ย.๖๗	
๙๔	โครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงในครอบครัว	๑๕,๐๐๐	-	-	-	-	√	ก.ค.๖๗-ก.ย.๖๗	
๙๕	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๑,๕๑๐,๔๐๐	-	-	-	-	√	ก.ค.๖๗-ก.ย.๖๗	
๙๖	เบี้ยยังชีพความพิการ	๓,๑๖๘,๐๐๐	-	-	-	-	√	เม.ย.๖๗-มิ.ย.๖๗	
๙๗	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๗๘,๐๐๐	-	-	-	-	√	ก.ค.๖๗-ก.ย.๖๗	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๗)

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ				
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต									
๙๘	ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๓๐,๐๐๐	-	-			√	ก.ค.๖๗-ก.ย.๖๗	
๙๙	ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน การแพทย์ฉุกเฉินหรือกู้ชีพกู้ภัย	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	√	ก.ค.๖๗-ก.ย.๖๗	
๑๐๐	โครงการขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	√	ก.ค.๖๗-ก.ย.๖๗	
๑๐๑	โครงการโรงเรียนต้มโฮมผู้สูงอายุตำบลดงเย็น	๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	√	ก.ค.๖๗-ก.ย.๖๗	
๑๐๒	โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอตก่อนกำหนด	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	√	พ.ค.๖๗-ก.ย.๖๗	
๑๐๓	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	๗,๘๐๐	-	-	-	-	√	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	
๑๐๔	โครงการอบรมและรณรงค์โรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยงสุนัขและแมว	๕,๐๐๐	-	-	-	-	√	ม.ค.๖๗-ก.ย.๖๗	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๗)

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ				
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	หมายเหตุ
๑๐๕	โครงการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	√	เม.ย.๖๗-ก.ย.๖๗	
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล									
๑๐๖	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง	๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	√	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	
๑๐๗	โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๓๐,๐๐๐	-	-	-	-	√	ก.ค.๖๗-ก.ย.๖๗	
๑๐๘	โครงการทัศนศึกษาดูงาน	๔๐๐,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	-	√	-	ต.ค.๖๖-ธ.ค.๖๖	
๑๐๙	ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนบุคลากรท้องถิ่น	๕,๐๐๐					√	ก.ค.๖๗-ก.ย.๖๗	

รายงานผลการดำเนินงาน
 ครุภัณฑ์ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
 รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๖๖ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๗)

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ				
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	หมายเหตุ
แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานบริหารทั่วไป									
๑.	เก้าอี้แถว ๔ ที่นั่ง	๑๕,๐๐๐	-	-	-	-	√	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	
๒.	เก้าอี้ทำงาน	๓,๕๐๐	-	-	-	-	√	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	
๓.	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	๒๔,๐๐๐	-	-	-	-	√	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	
แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานวางแผนสถิติและวิชาการ									
๔.	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ LED สี	๑๖,๐๐๐	-	-	-	-	√	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	
แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานบริหารงานคลัง									
๕.	ชั้นวางเอกสารประสงค์ ๙ ช่อง	๖,๐๐๐	-	-	-	-	√	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	
๖.	ตู้เหล็กแบบ ๒ บาน	๑๒,๐๐๐	-	-	-	-	√	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	
๗.	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล	๒๔,๐๐๐	๒๒,๐๐๐	๐	-	√	-	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	

รายงานผลการดำเนินงาน
 ครุภัณฑ์ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
 รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๖๖ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๗)

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ				
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	หมายเหตุ
แผนงานรักษาความสงบภายใน									
๘.	เก้าอี้ทำงาน	๓,๒๐๐	-	-	-	-	√	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	
๙.	ตู้เหล็กแบบ ๒ บาน	๖,๐๐๐	-	-	-	-	√	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	
๑๐	ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก ๔ ฟุต	๔,๕๐๐	-	-	-	-	√	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	
๑๑	โต๊ะทำงาน	๕,๕๐๐	-	-	-	-	√	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	
๑๒	เครื่องปั้มน้ำแรงดันสูงล้างรถ	๑๒,๐๐๐	-	-	-	-	√	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	
๑๓	เครื่องเจียร	๓,๐๐๐	-	-	-	-	√	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	
๑๔.	เครื่องตัดเหล็กไฟเบอร์	๓,๕๐๐	-	-	-	-	√	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	
๑๕.	ตู้เชื่อม	๕,๐๐๐	-	-	-	-	√	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	
แผนงานการศึกษา : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา									
๑๖	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	๑๙,๐๐๐	-	-	-	-	√	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	
๑๗	เครื่องดูดฝุ่นแบบด้ามจับ ๒ IN ๑ ระบบดูดแห้ง ความจุฝุ่นไม่น้อยกว่า ๑ ลิตร	๖,๐๐๐	๑๓,๘๐๐	๐	-	√		ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	
๑๘	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด ๒๔,๐๐๐ บี ทียู	๘๑,๘๐๐	-	-	-	-	√	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	
๑๙	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด ๓๖,๐๐๐ บี ทียู	๕๓,๖๐๐	-	-	-	-	√	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	
๒๐	ชั้นเก็บเอกสาร ๖ ช่อง	๙,๐๐๐	-	-	-	-	√	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	

รายงานผลการดำเนินงาน
 ครุภัณฑ์ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
 รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๖๖ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๗)

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ				
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	หมายเหตุ
๒๑.	ชั้นวางอเนกประสงค์ ๙ ช่อง	๑๘,๐๐๐	-	-	-	-	√	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	
๒๒.	ตู้ล็อกเกอร์ ๑๘ ช่อง	๘,๐๐๐	-	-	-	-	√	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	
๒๓.	ตู้เหล็กแบบ ๒ บาน	๑๒,๐๐๐	-	-	-	-	√	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	
๒๔.	โต๊ะพับอเนกประสงค์โฟเมก้า	๒๘,๐๐๐	-	-	-	-	√	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	
๒๕.	โต๊ะอนุบาลพร้อมเก้าอี้	๑๓,๒๐๐	-	-	-	-	√	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	
๒๖.	พัดลมโคจรติดเพดาน ขนาด ๑๘ นิ้ว	๑๒,๐๐๐	-	-	-	-	√	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	
๒๗.	พัดลมตั้งโต๊ะ	๒,๗๐๐	-	-	-	-	√	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	
๒๘.	พัดลมอุตสาหกรรม	๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	√	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	
๒๙.	พัดลมไอเย็น	๑๖,๐๐๐	-	-	-	-	√	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	
๓๐.	โทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับ ความละเอียดจอภาพ ๓๘๕๐ x ๒๑๖๐ พิกเซล ขนาด ๕๐ นิ้ว	๓๘,๐๐๐	-	-	-	-	√	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	
๓๑.	เครื่องทำน้ำเย็น แบบถักคว่ำ ๑ หัวก๊อก	๑๒,๐๐๐	-	-	-	-	√	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	

รายงานผลการดำเนินงาน
 ครุภัณฑ์ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
 รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๖๖ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๗)

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ				
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	หมายเหตุ
๓๒.	เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น	๑๒,๙๐๐	-	-	-	-	√	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	
๓๓.	ตู้เย็น	๑๓,๐๐๐	-	-	-	-	√	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	
๓๔.	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	๑๖๐,๐๐๐	-	-	-	-	√	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	
๓๕.	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	๒๔,๐๐๐	-	-	-	-	√	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	
๓๖.	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	๓๘,๐๐๐	-	-	-	-	√	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	
๓๗.	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)	๒๔,๐๐๐	-	-	-	-	√	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	
๓๘	เครื่องพิมพ์Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์ (ink tank printer)	๑๖,๐๐๐	-	-	-	-	√	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	
๓๘	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer)	๔,๑๐๐	-	-	-	-	√	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	
๔๐	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ ๑ (๒๐ หน้า/นาที)	๒๒,๐๐๐	-	-	-	-	√	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	
แผนงานสาธารณสุข									
๔๑	เก้าอี้ทำงาน	๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	√	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	
๔๒	โต๊ะทำงาน	๘,๐๐๐	-	-	-	-	√	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	

รายงานผลการดำเนินงาน
 ครุภัณฑ์ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
 รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม๖๖ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๗)

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ				
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	หมายเหตุ
แผนงานการพาณิชย์ : งานกิจการประปา									
๔๓	โต๊ะพับเอนกประสงค์โฟมเก้าอี้	๔,๐๐๐	-	-	-	-	√	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	
๔๔	พัดลมปรับระดับ	๖,๐๐๐	-	-	-	-	√	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	
๔๕	เปลเคลื่อนย้ายผู้ป่วยพร้อมอุปกรณ์ประคองศีรษะ	๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	√	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	
๔๖	เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น	๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	√	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	
๔๗	ตู้ทำกับข้าว	๓,๕๐๐	-	-	-	-	√	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	
๔๘	ตู้เย็น	๑๓,๐๐๐	-	-	-	-	√	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	
๔๙	เครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับงานสำนักงาน	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	√	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	
๕๐	เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สีชนิด Net work แบบที่ ๑ (๒๐ หน้า/นาที่)	๑๑,๐๐๐	-	-	-	-	√	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	
แผนงานสังคมสงเคราะห์ : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์									
๕๑	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (ink tank printer)	๘,๐๐๐	-	-	-	-	√	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	
แผนงานเคหะและชุมชน : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา									
๕๒	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet printer) สำหรับกระดาษ A ๓	๘,๐๐๐	-	-	-	-	√	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	
๕๓	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ ๒ (๓๘ หน้า/นาที่)	๑๕,๐๐๐	-	-	-	-	√	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	

รายงานผลการดำเนินงาน
 ครุภัณฑ์ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม๖๖ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๗)

ลำดับ ที่	โครงการ	อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการ				
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	หมายเหตุ
แผนงานการพาณิชย์ : งานกิจการประปา									
๕๔	เครื่องสูบน้ำบาดาล Submersible ๑ เฟส ขนาด ๐.๕ แรงม้า	๑๐๕,๐๐๐	๒๑,๐๐๐	๖๓,๐๐๐	√	-	-	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	
๕๕	เครื่องสูบน้ำบาดาล Submersible ๑ เฟส ขนาด ๑ แรงม้า	๑๐๙,๐๐๐	๗๒,๐๐๐	๔๘,๐๐๐	√	-	-	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	
๕๖	เครื่องสูบน้ำบาดาล Submersible ๑ เฟส ขนาด ๑.๕ แรงม้า	๙๖,๐๐๐	๒๙,๖๐๐	๔๔,๔๐๐	√	-	-	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	
๕๗	เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ๑ เฟส ขนาด ๓ แรงม้า	๑๐๓,๖๐๐	-	-	-	-	√	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	
๕๘	เครื่องพิมพ์Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์ (ink tank printer)	๘,๐๐๐	-	-	-	-	√	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	